

Obra
Adequação do Pavilhão Administrativo do Canil da 4ª Companhia de Polícia do Exército em Belo Horizonte - 2ª Fase

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Minas Gerais,
ORSE - 03/2024 - Sergipe, SETOP -
01/2024 - Minas Gerais, SIURB -
01/2024 - São Paulo, SUDECAP -
01/2024 - Minas Gerais, CPOS/CDHU
- 03/2024 - São Paulo, AGETOP
CIVIL - 02/2024 - Goiás

B.D.I.
21,64%
Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS (SETP)	100,00% 7.276.38	100,00% 7.276.38			
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (SEAA)	100,00% 28.119.60	25,00% 7.029.90	25,00% 7.029.90	25,00% 7.029.90	25,00% 7.029.90
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SERC)	0,00% 0.00				
4	SERVIÇOS PRELIMINARES (SERP)	100,00% 3.960.84	100,00% 3.960.84			
5	SERVIÇOS DIVERSOS (SEDI)	100,00% 16.193.07	90,00% 14.573.76	5,00% 809.65		5,00% 809.65
6	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) - (SERT)	100,00% 5.248.33		100,00% 5.248.33		
7	CANTEIRO DE OBRAS (CANT)	100,00% 9.858.81	30,00% 2.957.64	30,00% 2.957.64	20,00% 1.971.76	20,00% 1.971.76
8	MOVIMENTO DE TERRA (MOVT)	100,00% 8.303.40		70,00% 5.812.38	30,00% 2.491.02	
9	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS (DROP)	0,00% 0.00				
10	ESCORAMENTO EM VALAS (ESCO)	0,00% 0.00				
11	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS (ASTU)	0,00% 0.00				
12	LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFÔNE (LIPR)	0,00% 0.00				
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (FUES)	100,00% 27.785.76		70,00% 19.450.03	30,00% 8.335.73	
14	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL – RESERVATÓRIOS) (INPR)	0,00% 0.00				
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (INHI)	100,00% 35.908.64		25,00% 8.977.16	55,00% 19.749.75	20,00% 7.181.73
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA (INEL)	100,00% 29.746.07		35,00% 10.411.12	55,00% 16.360.34	10,00% 2.974.61
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (INES)	100,00% 11.845.74		25,00% 2.961.44	50,00% 5.922.87	25,00% 2.961.44
18	PAREDES / PAINÉIS (PARE)	100,00% 37.490.54		20,00% 7.498.11	60,00% 22.494.32	20,00% 7.498.11
19	COBERTURA (COBE)	100,00% 45.865.52			60,00% 27.519.31	40,00% 18.346.21
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS (IMPE)	100,00% 6.602.49		80,00% 5.281.99	20,00% 1.320.50	
21	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (ESQV)	100,00% 23.526.72			60,00% 14.116.03	40,00% 9.410.69
22	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS (REVE)	100,00% 28.977.73		20,00% 5.795.55	80,00% 23.182.18	
23	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS (PISO)	100,00% 22.758.38		10,00% 2.275.84	80,00% 18.206.70	10,00% 2.275.84
24	PINTURAS (PINT)	100,00% 10.427.02			35,00% 3.649.46	65,00% 6.777.56
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) (FOMA)	0,00% 0.00				
26	PAVIMENTAÇÃO	0,00% 0.00				
27	URBANIZAÇÃO (URBA)	100,00% 16.166.86			30,00% 4.850.06	70,00% 11.316.80
Porcentagem			9,52%	22,47%	47,12%	20,89%
Custo			35.798,53	84.509,14	177.199,94	78.554,29
Porcentagem Acumulado			9,52%	31,99%	79,11%	100,0%
Custo Acumulado			35.798,52	120.307,66	297.507,60	376.061,90

ANGELO CERQUEIRA RODRIGUES – 1º Ten
Engenheiro Produção Civil
CREA MG 125514/D
Adjunto ao SRO/4