

6º BIL  
CPF:

Obra  
PMT 6º BIAMV\_1ª Fase\_Cobertura

Bancos  
SINAPI - 08/2025 - São Paulo  
SBC - 09/2025 - São Paulo  
SICRO3 - 07/2025 - São Paulo  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
IOPES - 06/2025 - Paraíba  
B.D.I.  
22,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 120.344,55		15,00% 18.051,68
	MOVIMENTO DE SOLO	100,00% 5.009,03		
	ESTRUTURAS CONCRETO	100,00% 126.783,85		
	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	0,00% 840,32		
	Adesivo Estrutural	0,00% 295,32		
	ALVENARIA	100,00% 30.370,14		
	COBERTURA	100,00% 486.229,85		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 101.594,39		
	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 2.707,50	100,00% 2.707,50	
	ENTREGA DA OBRA(LIGAÇÕES, ENSAIOS, DOC E LIMPEZA)	100,00% 8.478,00		
Porcentagem			0,31%	2,05%
Custo			2.707,50	18.051,68
Porcentagem Acumulado			0,31%	2,35%
Custo Acumulado			2.707,50	20.759,18

Município de Caçapava, SP, 30 de setembro de 2025.

Sérvulo Andrade de Souza -1º Ten R1  
Engenheiro Civil – CREA: 5060460240

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS
15,00% 18.051,68	10,00% 12.034,46	10,00% 12.034,46	10,00% 12.034,46	10,00% 12.034,46	10,00% 12.034,46	10,00% 12.034,46	10,00% 12.034,46
50,00% 2.504,52	50,00% 2.504,52						
		25,00% 31.695,96	25,00% 31.695,96	25,00% 31.695,96	25,00% 31.695,96		
			50,00% 15.185,07	50,00% 15.185,07			
			20,00% 97.245,97	20,00% 97.245,97	20,00% 97.245,97	20,00% 97.245,97	20,00% 97.245,97
						50,00% 50.797,20	50,00% 50.797,20
							100,00% 8.478,00
2,33%	1,65%	4,96%	17,72%	17,72%	15,99%	18,16%	19,12%
20.556,19	14.538,97	43.730,41	156.161,45	156.161,45	140.976,38	160.077,62	168.555,62
4,69%	6,34%	11,3%	29,01%	46,73%	62,72%	80,88%	100,0%
41.315,37	55.854,34	99.584,75	255.746,20	411.907,65	552.884,03	712.961,65	881.517,31