



Obra
Contratação de empresa para a Reparação da laje da área comum do 41º Centro de Telemática em Belém-Pa.

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 7.139.34	20,00% 1.427.87	20,00% 1.427.87	20,00% 1.427.87	40,00% 2.855.74
2	MÃO DE OBRA INDIRETA	100,00% 10.924.00	25,00% 2.731.00	25,00% 2.731.00	25,00% 2.731.00	25,00% 2.731.00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.406.95		20,00% 281.39	20,00% 281.39	60,00% 844.17
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.197.92		100,00% 2.197.92		
5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS	100,00% 6.954.01	50,00% 3.477.01	50,00% 3.477.01		
6	REDE DE ESGOTO	100,00% 2.290.28		45,00% 1.030.63	10,00% 229.03	45,00% 1.030.63
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 40.762.01	15,00% 6.114.30	40,00% 16.304.80	35,00% 14.266.70	10,00% 4.076.20
8	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00% 4.445.43		75,00% 3.334.07	25,00% 1.111.36	
9	PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS	100,00% 28.775.14	5,00% 1.438.76	50,00% 14.387.57	45,00% 12.948.81	
10	PINTURAS	100,00% 8.956.92		10,00% 895.69	45,00% 4.030.61	45,00% 4.030.61
Porcentagem			13,34%	40,46%	32,52%	13,67%
Custo			15.188,93	46.067,94	37.026,77	15.568,34
Porcentagem Acumulado			13,34%	53,8%	86,33%	100,0%
Custo Acumulado			15.188,93	61.256,87	98.283,64	113.852,00

Leonardo Pantoja Lopes Junior - 1º Ten OTT
Adjunto da Seção Técnica da CRO/8