



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

ANEXO VI – CRONOGRAMA

(PROCESSO ADMINISTRATIVO: TR 25078)

ADEQUAÇÃO DA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA DA 5ª REGIÃO MILITAR

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - CURITIBA/PR

LISTA DE DOCUMENTOS:

- 1 – ANÁLISE DE PRAZO DE OBRA
- 2 – CURVA "S"
- 3 – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Curitiba- PR, 19 de março de 2026.

Autor:



LUISE CAROLINE DANIEL MIELKE – 2º Tenente
Adjunta da Seção de Projetos da CRO 5
Engenheira Civil
CREA-PR 116.846/D

ANÁLISE DE PRAZO DE OBRA

Descrição	Quantidade	Unidade
Área Equivalente	68,01	m ²
Produtividade	2.451,08	h
Número de Horas Trabalhadas por Semana	44	h
Número de semana por mês	4,3	semanas
Numero médio de operários na obra	5	unid
Prazo Estimado da Obra	2,59	meses

Observações:

(1) Parâmetros adotado para cálculo de prazo de obra (Fórmula de Heineck)

$$PEO = \frac{A_{equiv} \cdot Prod}{44 \cdot 4,3 \cdot N_{Op}}$$

Onde:

PEO – Prazo Estimado da Obra (meses)

A_{equiv} – Área equivalente de construção (m²)

Prod – Produtividade (hh/m²)

44– Número de horas trabalhadas por semana


4,3– Número de semanas no mês

N_{Op} – Número médio de operários na obra

(2) Para calculo médio de operários na obra, foi adotado a Memória de Calculo de Administração local

(3) Em atendimento as orientações na NT 28-S3/DOM

CURVA "S"





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO

ADEQUAÇÃO DA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
DO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA DA 5ª REGIÃO MILITAR

OM

HGEC

LOCAL

CURITIBA-PR

ÁREA (M2)

68,01

BANCO DE DADOS

SINAPI

SINAPI - 02/2026 - Paraná | ORSE - 12/2025 - Sergipe | SEINFRA - 028 - Ceará | IOPES - 12/2025 - Espírito Santo | SIURB - 07/2025 - São Paulo | CPOS - 01/2026 - São Paulo | FDE - 10/2025 - São Paulo | AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás | EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro | SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro

fev/26

DATA DO ORÇAMENTO

19 de março de 2026

NR

202505000085

BDI

26,24%

BDI DIF

21,59%

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	CUSTOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
				% [1]	R\$ [1]	% [2]	R\$ [2]	% [3]	R\$ [3]	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	1,1%	R\$ 6.204,68	4,38%	R\$ 271,76		R\$ 0,00	87,41%	R\$ 5.423,51	
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	3,4%	R\$ 20.177,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,7%	R\$ 3.837,27		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,7%	R\$ 4.135,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5	SERVIÇOS DIVERSOS	0,1%	R\$ 349,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7	CANTEIRO DE OBRAS	2,5%	R\$ 14.881,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
8	MOVIMENTO DE TERRA	0,2%	R\$ 962,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
9	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
10	ESCORAMENTO EM VALAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
12	LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,5%	R\$ 9.075,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
14	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,4%	R\$ 2.083,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - A	27,2%	R\$ 159.495,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
16 DIF	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - B	4,5%	R\$ 26.440,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	26,1%	R\$ 153.211,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
17 DIF	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - B	24,8%	R\$ 145.092,61		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
18	PAREDES / PAINÉIS	1,7%	R\$ 9.731,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
19	COBERTURA	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
21	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	1,3%	R\$ 7.402,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
22	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	1,2%	R\$ 7.170,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
23	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	1,9%	R\$ 10.888,54		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
24	PINTURAS	0,8%	R\$ 4.842,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
26	PAVIMENTAÇÃO	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
27	URBANIZAÇÃO	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CUSTOS DIRETOS			R\$ 585.983,83		R\$ 271,76		R\$ 0,00		R\$ 5.423,51	
BDI			26,24%	R\$ 108.751,90		R\$ 71,32		R\$ 0,00	R\$ 1.423,13	
BDI DIFERENCIADO			21,59%	R\$ 37.033,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA ETAPA					0,05%	R\$ 343,08	0,00%	R\$ 0,00	0,93%	R\$ 6.846,64
VALOR TOTAL ACUMULADO				R\$ 731.769,70	0,05%	R\$ 343,08	0,05%	R\$ 343,08	0,98%	R\$ 7.189,72



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO

ADEQUAÇÃO DA SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
DO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA DA 5ª REGIÃO MILITAR

OM

LOCAL

ÁREA (M2)

HGEC

CURITIBA-PR

68,01

BANCO DE DADOS

SINAPI

SINAPI - 02/2026 - Paraná | ORSE - 12/2025 - Sergipe | SEINFRA - 028 - Ceará | IOPES - 12/2025 - Espírito Santo | SIURB - 07/2025 - São Paulo | CPOS - 01/2026 - São Paulo | FDE - 10/2025 - São Paulo | AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás | EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro | SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro

fev/26

DATA DO ORÇAMENTO

NR

BDI

BDI DIF

19 de março de 2026

202505000085

26,24%

21,59%

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	CUSTOS	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		
				% [4]	R\$ [4]	% [5]	R\$ [5]	% [6]	R\$ [6]	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	1,1%	R\$ 6.204,68		R\$ 0,00		R\$ 0,00	8,21%	R\$ 509,40	
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	3,4%	R\$ 20.177,00	40,45%	R\$ 8.161,60	34,08%	R\$ 6.876,32	25,47%	R\$ 5.139,08	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,7%	R\$ 3.837,27	45,36%	R\$ 1.740,59	22,68%	R\$ 870,29	31,96%	R\$ 1.226,39	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,7%	R\$ 4.135,65	100,00%	R\$ 4.135,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5	SERVIÇOS DIVERSOS	0,1%	R\$ 349,45	33,33%	R\$ 116,48	33,33%	R\$ 116,48	33,33%	R\$ 116,48	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7	CANTEIRO DE OBRAS	2,5%	R\$ 14.881,49	87,65%	R\$ 13.043,63	4,99%	R\$ 742,59	7,36%	R\$ 1.095,28	
8	MOVIMENTO DE TERRA	0,2%	R\$ 962,93	100,00%	R\$ 962,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
9	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
10	ESCORAMENTO EM VALAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
12	LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,5%	R\$ 9.075,56		R\$ 0,00	92,27%	R\$ 8.374,02	7,73%	R\$ 701,54	
14	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,4%	R\$ 2.083,96		R\$ 0,00	93,99%	R\$ 1.958,71	6,01%	R\$ 125,25	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - A	27,2%	R\$ 159.495,21	7,85%	R\$ 12.520,37	65,47%	R\$ 104.421,51	26,68%	R\$ 42.553,32	
16 DIF	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - B	4,5%	R\$ 26.440,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.440,37	
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	26,1%	R\$ 153.211,89	3,25%	R\$ 4.979,39	45,24%	R\$ 69.313,06	51,51%	R\$ 78.919,44	
17 DIF	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - B	24,8%	R\$ 145.092,61	100,00%	R\$ 145.092,61		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
18	PAREDES / PAINÉIS	1,7%	R\$ 9.731,44		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.731,44		R\$ 0,00	
19	COBERTURA	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
21	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	1,3%	R\$ 7.402,80		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.402,80		R\$ 0,00	
22	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	1,2%	R\$ 7.170,04		R\$ 0,00	60,28%	R\$ 4.322,10	39,72%	R\$ 2.847,94	
23	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	1,9%	R\$ 10.888,54		R\$ 0,00	72,01%	R\$ 7.840,84	27,99%	R\$ 3.047,70	
24	PINTURAS	0,8%	R\$ 4.842,94		R\$ 0,00	42,45%	R\$ 2.055,83	57,55%	R\$ 2.787,11	
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
26	PAVIMENTAÇÃO	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
27	URBANIZAÇÃO	0,0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CUSTOS DIRETOS			R\$ 585.983,83		R\$ 190.753,24		R\$ 224.026,00		R\$ 165.509,32	
BDI			26,24%	R\$ 108.751,90		R\$ 11.981,35		R\$ 58.784,42		R\$ 36.491,68
BDI DIFERENCIADO			21,59%	R\$ 37.033,97		R\$ 31.325,50		R\$ 0,00		R\$ 5.708,48
VALOR TOTAL DA ETAPA					32,55%	R\$ 234.060,09	38,23%	R\$ 282.810,42	28,24%	R\$ 207.709,47
VALOR TOTAL ACUMULADO				R\$ 731.769,70	32,97%	R\$ 241.249,81	71,62%	R\$ 524.060,23	100,00%	R\$ 731.769,70