

Obra
Orçamento sinalização vertical remanescente

Bancos
SICRO3 - 01/2026 -
Amapá

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 DIAS	2 DIAS	3 DIAS	4 DIAS	5 DIAS	6 DIAS	7 DIAS	8 DIAS	9 DIAS	10 DIAS	11 DIAS	12 DIAS	13 DIAS	14 DIAS
1	Sinalização Vertical	100,00%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	
		93.016,05	8.426,53	8.426,53	8.426,53	8.426,53	8.426,53	11.297,25	11.297,25	11.297,25	11.297,25	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	
1.1	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	100,00% 5.694,40										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
												1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	
1.2	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	100,00% 45.189,00						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
								11.297,25	11.297,25	11.297,25	11.297,25					
1.3	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	100,00% 42.132,65	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
			8.426,53	8.426,53	8.426,53	8.426,53	8.426,53									
Porcentagem			9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,0%
Custo			8.426,53	8.426,53	8.426,53	8.426,53	8.426,53	11.297,25	11.297,25	11.297,25	11.297,25	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	0,00
Porcentagem Acumulado			9,06%	18,12%	27,18%	36,24%	45,3%	57,44%	69,59%	81,73%	93,88%	95,41%	96,94%	98,47%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			8.426,53	16.853,06	25.279,59	33.706,12	42.132,65	53.429,90	64.727,15	76.024,40	87.321,65	88.745,25	90.168,85	91.592,45	93.016,05	93.016,05

Gabriella Pinto Valentim - 1º Ten
Encarregada do TR