

Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais									
Pintura das Fachadas dos Prédios da VMC			SINAPI - 05/2026 -		20,89%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.									
			Rio de Janeiro													
Cronograma Físico e Financeiro																
Item	Descrição	Total Por Etapa	60 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		240 DIAS		300 DIAS	310 DIAS	360 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%					
		91.626,72	18.325,34		18.325,34		18.325,34		18.325,34		18.325,34					
2	PREPARO E RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS PONTUAIS	100,00%	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%					
		243.804,30	48.760,86		48.760,86		48.760,86		48.760,86		48.760,86					
3	PINTURA	100,00%	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%					
		313.342,72	62.668,54		62.668,54		62.668,54		62.668,54		62.668,54					
4	ACABAMENTO	100,00%	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%					
		61.398,80	12.279,76		12.279,76		12.279,76		12.279,76		12.279,76					
5	ESQUADRIAS	100,00%	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%					
		84.430,33	16.886,07		16.886,07		16.886,07		16.886,07		16.886,07					
6	LIMPEZA	100,00%	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%					
		5.440,50	1.088,10		1.088,10		1.088,10		1.088,10		1.088,10					
7	TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO															
8	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO															
Porcentagem			18%		18%		18%		18%		18%		5%	5%		
Custo			R\$	144.007,81	R\$	144.007,81	R\$	144.007,81	R\$	144.007,81	R\$	144.007,81	R\$	40.002,17	R\$	40.002,17
Porcentagem Acumulado			18%		36%		54%		72%		90%		95%		100%	
Custo Acumulado			R\$	144.007,81	R\$	288.015,61	R\$	432.023,42	R\$	576.031,23	R\$	720.039,03	R\$	760.041,20	R\$	800.043,37