



Obra
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO
AMAPÁ

Bancos
SINAPI - 01/2026 -
Amapá
SBC - 02/2026 - Amapá
SICRO3 - 10/2025 -
Amapá
ORSE - 11/2025 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%									25,00%
		128.466.03	96.349.52									32.116.51
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		268.766.00	26.876.60	26.876.60	26.876.60	26.876.60	26.876.60	26.876.60	26.876.60	26.876.60	26.876.60	26.876.60
3	ÁREA SOCIAL	100,00%	15,49%	24,65%	13,02%	19,97%	17,68%	9,20%				
		1.047.891.17	162.270.67	258.281.97	136.441.85	209.244.44	185.224.37	96.427.86				
3.1	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%									
		84.919.71	84.919.71									
3.2	SUPERESTRUTURA	100,00%	45,00%	55,00%								
		90.858.20	40.886.19	49.972.01								
3.3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%		100,00%								
		88.865.18		88.865.18								
3.4	COBERTURA	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%						
		276.600.04		82.980.01	82.980.01	110.640.02						
3.5	FORRO	100,00%			50,00%	50,00%						
		39.771.44			19.885.72	19.885.72						
3.6	PISOS	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%					
		134.304.49			33.576.12	33.576.12	67.152.25					
3.7	REVESTIMENTOS E PINTURAS	100,00%				25,00%	25,00%	50,00%				
		180.570.34				45.142.59	45.142.59	90.285.17				
3.8	ESQUADRIAS	100,00%						100,00%				
		6.142.69						6.142.69				
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	25,00%	25,00%			50,00%					
		53.228.48	13.307.12	13.307.12			26.614.24					
3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	25,00%	25,00%			50,00%					
		23.757.78	5.939.45	5.939.45			11.878.89					
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	25,00%	25,00%			50,00%					
		10.217.03	2.554.26	2.554.26			5.108.52					
3.12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	25,00%	25,00%			50,00%					
		11.591.15	2.897.79	2.897.79			5.795.58					
3.13	SPDA	100,00%	25,00%	25,00%			50,00%					
		47.064.64	11.766.16	11.766.16			23.532.32					
4	PISCINA	100,00%	6,75%	4,56%	4,56%	4,56%	9,88%	9,88%	18,30%	24,66%	8,42%	8,42%
		743.540.27	50.164.67	33.940.78	33.940.78	33.940.78	73.458.12	73.458.12	136.061.59	183.368.49	62.603.47	62.603.47
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%									
		16.223.89	16.223.89									
4.2	ESTRUTURA	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		293.832.49					73.458.12	73.458.12	73.458.12	73.458.12		
4.3	ACABAMENTO	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		250.413.86							62.603.47	62.603.47	62.603.47	62.603.47
4.4	HIDRÁULICA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		135.763.13	33.940.78	33.940.78	33.940.78	33.940.78						
4.5	CASA DE BOMBA	100,00%								100,00%		
		43.141.95								43.141.95		
4.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%								100,00%		
		4.164.95								4.164.95		
5	QUADRA DE VOLEI	100,00%		14,07%	85,93%							
		173.467.57		24.411.83	149.055.74							
5.1	DRENAGEM	100,00%		100,00%								
		24.411.83		24.411.83								
5.2	ALAMBRADOS E MURETAS	100,00%			100,00%							
		104.889.59			104.889.59							
5.3	PISOS	100,00%			100,00%							
		29.815.29			29.815.29							
5.4	PINTURA	100,00%			100,00%							
		10.318.26			10.318.26							
5.5	ACESSÓRIOS	100,00%			100,00%							
		4.032.60			4.032.60							



Obra
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO
AMAPÁ

Bancos
SINAPI - 01/2026 -
Amapá
SBC - 02/2026 - Amapá
SICRO3 - 10/2025 -
Amapá
ORSE - 11/2025 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 25.337,83										100,00% 25.337,83
Porcentagem			10,02%	10,26%	12,24%	9,96%	11,82%	9,17%	8,16%	9,74%	8,39%	10,23%
Custo			335.661,46	343.511,18	409.906,00	333.652,85	395.787,06	306.990,55	273.245,42	326.101,70	281.100,47	342.677,26
Porcentagem Acumulado			10,02%	20,28%	32,52%	42,49%	54,31%	63,47%	71,63%	81,37%	89,77%	100,0%
Custo Acumulado			335.661,46	679.172,64	1.089.078,64	1.422.731,49	1.818.518,55	2.125.509,10	2.398.754,52	2.724.856,22	3.005.956,69	3.348.633,99