

MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL

Processo administrativo nº 63033.003079/2023-68

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30	60
1	DEMOLIÇÃO	16.268,72	16.268,72	0,00
		100%	100%	0%
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.557,52	2.557,52	0,00
		100%	100%	0%
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	46.332,72	23.166,36	23.166,36
		100%	50%	50%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7.758,12	1.939,53	5.818,59
		100%	25%	75%
PORCENTAGEM MENSAL			60,2%	39,8%
CUSTO MENSAL			43.932,13	28.984,95
PORCENTAGEM ACUMULADA			60,2%	100,0%
CUSTO ACUMULADO			43.932,13	72.917,08

* valores da Planilha de Referência

Natal, RN, Conforme assinatura digital.

ANDRÉ LUIZ DA COSTA VALE
SCNS (ETM) Engenheiro Civil
ENCARREGADO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
CREA-RN 2105407064