

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$1.436,77	1,82		100,00	100,00		100,00
2	ALVENARIA	R\$21.304,01	27,06		100,00	100,00		100,00
3	ESQUADRIAS	R\$6.257,80	7,95		100,00	100,00		100,00
4	HIDRAULICA	R\$6.675,79	8,48		100,00	100,00		100,00
5	PARTE ELETRICA	R\$10.298,90	13,08		100,00	100,00	0,00	100,00
6	ACABAMENTO	R\$32.593,16	41,40		50,00	50,00	50,00	100,00
7	LIMPEZA	R\$165,17	0,21			0,00	100,00	100,00
						0,00		0,00
TOTAL		R\$78.731,60	100,00	0,00	R\$ 62.269,85		R\$ 16.461,75	

22/09/23

Data

MARCIO FLAVIO CAZARIM

Responsável Técnico - CREA