

MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL
ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO E REBOCO	R\$ 14.735,46	R\$ 14.735,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	100%	0%	0%
2	REBOCO	R\$ 29.078,71	R\$ 5.815,74	R\$ 23.262,97	R\$ 0,00
		100%	20%	80%	0%
3	REVESTIMENTO CERÂMICO E PINTURA	R\$ 78.242,78	R\$ 0,00	R\$ 54.769,95	R\$ 23.472,83
		100%	0%	70%	30%
4	JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 26.677,56	R\$ 2.667,76	R\$ 0,00	R\$ 24.009,80
		100%	10%	0%	90%
5	CHAPIM	R\$ 6.915,38	R\$ 6.915,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	100%	0%	0%
6	ANDAIME	R\$ 77.252,20	R\$ 25.750,73	R\$ 25.750,73	R\$ 25.750,73
		100%	33%	33%	33%
7	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 38.359,77	R\$ 12.786,59	R\$ 12.786,59	R\$ 12.786,59
		100%	33%	33%	33%
PORCENTAGEM MENSAL			25,3%	43,0%	31,7%
CUSTO MENSAL			R\$ 68.671,66	R\$ 116.570,24	R\$ 86.019,96
PORCENTAGEM ACUMULADA			25,3%	43,0%	31,7%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 68.671,66	R\$ 185.241,90	R\$ 271.261,86

Natal-RN, datado conforme assinatura digital.

CAMILA COSTA CÂMARA DE SOUZA MELLO
Primeiro-Tenente (RM2-EN)
Ajudante da Divisão de Manutenção de PNR
CREA-RN 211567402-2