

ANEXO C

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS	DESCRIÇÃO	BLOCO	PRAZOS	VALOR DO PAGAMENTO DE CADA ETAPA
Etapa 1	Mobilização e preparo inicial do canteiro	1619	01 a 05 DEZ	R\$ 1.000,00
Etapa 2	Demolição, remoções e adequações prévias	1619	06 a 16 DEZ	R\$ 5.000,00
Etapa 3	Reforma da infraestrutura hidráulica e hidrossanitária	1619	17 a 23 DEZ	R\$ 5.300,00
Etapa 4	Regularização e impermeabilização de pisos e paredes	1619	26 a 30 DEZ	R\$ 3.200,00
Etapa 5	Instalação de revestimentos, pisos, granitos e portas	1619	02 a 12 JAN	R\$ 11.500,00
Etapa 6	Instalações da infraestrutura de ar-condicionado	2771	13 a 14 JAN	R\$ 2.050,00
Etapa 7	Reforma da infraestrutura elétrica	21687	15 a 20 JAN	R\$ 12.500,00
Etapa 8	Distribuição elétrica nos compartimentos	21687	21 a 30 JAN	R\$ 16.350,00
Etapa 9	Instalação de equipamentos e acessórios	1619	31JAN a 06 FEV	R\$ 450,00
Etapa 10	Pintura e restauração final	1619	07 a 13 FEV	R\$ 3.500,00
Etapa 11	Limpeza geral e entrega técnica da obra	1619	14 a 17 FEV	R\$ 1.500,00
Valor Total				R\$ 62.350,00

Itapoá, SC, na data da assinatura.

ALFA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CIA LTDA
CNPJ: 55.963.087/0001-646