

BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA REPARO E CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA PISCINA DA BAENSPA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
Item	Descrição	30 DIAS	% (exec.)	60 DIAS	% (exec.)	90 DIAS	% (exec.)	120 DIAS	% (exec.)	150 DIAS	% (exec.)	180 DIAS	% (exec.)	TERD	% (exec.)	TOTAL	Total % (exec.)
1	SERVICIOS INICIAIS	R\$5.362,36	100,00%											R\$595,82	10,00%	R\$5.958,18	100%
2	ADMINISTRACAO LOCAL	R\$3.413,93	12,00%	R\$2.560,44	9,00%	R\$5.405,38	19,00%	R\$6.543,36	23,00%	R\$9.957,28	35,00%	R\$568,99	2,00%	R\$3.161,04	10,00%	R\$31.610,42	100%
3	PROJETO EXECUTIVO	R\$3.982,91	100,00%											R\$442,55	10,00%	R\$4.425,46	100%
4	TROCA DAS TUBULACOES	R\$6.682,03	100,00%											R\$742,45	10,00%	R\$7.424,48	100%
5	TROCA DOS SKIMMER	R\$2.275,85	100,00%											R\$252,87	10,00%	R\$2.528,72	100%
6	TROCA DO REVESTIMENTO AO REDOR E DENTRO DA PISCINA	R\$14.542,68	100,00%											R\$1.615,85	10,00%	R\$16.158,53	100%
7	REPARO E ADEQUACAO DA CASA DE BOMBA			R\$27.010,66	100,00%									R\$3.001,18	10,00%	R\$30.011,84	100%
8	CONSTRUCAO DO VESTIARIO E BANHEIRO					R\$34.594,76	25,00%	R\$34.594,76	25,00%	R\$34.594,76	25,00%	R\$34.594,76	25,00%	R\$15.375,45	10,00%	R\$153.754,51	100%
9	CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO(ACESSIBILIDADE) E ESCADA							R\$38.713,21	100,00%					R\$4.301,47	10,00%	R\$43.014,68	100%
10	PINTURA DOS MUROS					R\$5.280,81	100,00%							R\$586,76	10,00%	R\$5.867,57	100%
11	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA AO REDOR DA PISCINA E BANCOS			R\$25.573,88	50,00%	R\$25.573,88	50,00%							R\$5.683,08	10,00%	R\$56.830,84	100%
12	DEMOLICAO DA ESCADA DO ANTIGO ACESSO E REPARO DA TUBULACAO DE ENTRADA DE AGUA DA PISCINA	R\$1.994,30	100,00%											R\$221,59	10,00%	R\$2.215,89	100%
13	SERVICIOS FINAIS											R\$3.305,42	100,00%	R\$367,27	10,00%	R\$3.672,69	100%
TOTAL		R\$38.254,06	11,69%	R\$55.144,98	16,86%	R\$70.854,84	21,66%	R\$79.851,33	24,41%	R\$44.552,05	13,62%	R\$38.469,17	11,76%	R\$36.347,38	10,00%	R\$363.473,81	100,00%

Obs: 10 % dos valores pagos por medição serão retidos até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme orientação do TCU (Fonte: Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YURI MARIANO DE OLIVEIRA SILVA
Engenheiro Civil - CREA 2011.127.751-RJ
Chefe do Departamento de Manutenção Urbana