



**NOTA EXPLICATIVA
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 620410507452025-57
REGIME JURÍDICO: LEI Nº 14.133/2021
MAPA DE RISCOS**

(Atendimento ao Art. 26 da IN SEGES/MP nº 5/2017)

1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 1.2. Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3. Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- 1.4. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- 1.5. Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

**(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato**

RISCO 01 - Falha estrutural no pilar ou fixação inadequada das antenas.			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Colapso estrutural, perda da antena e risco de acidente grave.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigir ART de engenheiro civil; uso de materiais certificados; fiscalização da execução.	Responsável pela Contratação	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	

1	Reforço emergencial da estrutura e realocação temporária da antena.	Empresa Contratada
RISCO 02 - Desalinhamento das antenas		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO	
1	Interrupção do enlace crítico Banco Central ↔ CPAOR ↔ Com4ºDN.	
ORD.	Ação Preventiva	Responsável
1	Alinhamento realizado por técnicos especializados; uso de instrumentos de medição; testes de enlace.	Empresa Contratada
ORD.	Ação de Contingência	Responsável
1	Reposicionamento imediato com ajuste fino da visada.	Empresa Contratada

RISCO 03 - Acidentes durante trabalho em altura			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ORD.	DANO		
1	Lesões graves a trabalhadores; paralisação da obra.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Cumprimento das NRs 10, 18 e 35; uso obrigatório de EPIs e linhas de vida; plano de segurança aprovado	Empresa Contratada	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Atendimento médico imediato; paralisação temporária da atividade até adequação.	Empresa Contratada	

RISCO 04 - Condições climáticas adversas (ventos fortes, chuvas)			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
ORD.	DANO		
1	Atraso na execução; risco de danos aos equipamentos.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Planejamento em janelas climáticas favoráveis; estruturas compatíveis com ventos até 200 km/h.	Empresa Contratada	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Suspensão temporária das atividades; repro-	Responsável pela Contratação	

	gramação do cronograma.		
RISCO 05 - Logístico (transporte e içamento de antenas/ferragens)			
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
ORD.	DANO		
1	Danos físicos aos equipamentos; atraso na instalação.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Uso de guindastes/cabos adequados; equipe treinada em içamento.	Empresa Contratada	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Reparo emergencial ou substituição da peça danificada.	Empresa Contratada	
RISCO 06 - Incompatibilidade tecnológica (rádio, fonte, cabos)			
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
ORD.	DANO		
1	Impossibilidade de funcionamento do enlace.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Fornecimento de equipamentos homologados pela Anatel; testes prévios de compatibilidade.	Empresa Contratada	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituição imediata do equipamento incompatível.	Empresa Contratada	
RISCO 07 - Financeiro (custos adicionais por imprevistos)			
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
ORD.	DANO		
1	Elevação do custo total da contratação.		
ORD.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Escopo detalhado no TR; cláusulas contratuais de responsabilidade da contratada.	Ordenador de Despesas	
ORD.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Glosa de valores; renegociação contratual mediante autorização.	Responsável pela Contratação	

2. CONCLUSÃO

2.1 O gerenciamento dos riscos apresentados, com medidas preventivas e contingenciais, assegura que a contratação seja executada com segurança, eficiência e dentro da legalidade, garantindo a continuidade operacional dos enlaces críticos de comunicação.

Belém, PA, na data da assinatura.

Marcelo Viana de Freitas
Capitão de Fragata (T)
Encarregado do Centro Local de Tecnologia da Informação (CLTI) em Belém
Responsável pela Contratação