

1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE INSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO E REFORMA DA OFICINA DE MV (MOTORES DE AERONAVES), VN (ANIÔNICOS), SV (ESTRUTURAS), PPU (PAIÓIS DE PRONTO USO) E FERRAMENTARIA																
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
Item	Descrição	30 DIAS	% (exec.)		60 DIAS	% (exec.)		90 DIAS	% (exec.)		120 DIAS	% (exec.)		TERD	TOTAL	Total % (exec.)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$865,66	100,00%		R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$96,18	R\$961,84	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$1.021,95	4,29%		R\$6.917,81	29,04%		R\$7.939,76	33,33%		R\$7.942,14	33,34%		R\$2.646,85	R\$ 26.468,52	100%
3	ANDAIMES E DEMOLIÇÕES	R\$1.062,32	25,00%		R\$1.062,32	25,00%		R\$1.062,32	25,00%		R\$1.062,32	25,00%		R\$472,14	R\$4.721,43	100%
4	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO, PILAR E VIGA	R\$15.852,75	80,00%		R\$3.963,19	20,00%		R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$2.201,77	R\$22.017,71	100%
5	CONTRAPISO E PISO	R\$2.712,54	25,00%		R\$2.712,54	25,00%		R\$2.712,54	25,00%		R\$2.712,54	25,00%		R\$1.205,57	R\$ 12.055,74	100%
6	ESQUADRIAS E VIDRO	R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$16.924,58	100,00%		R\$1.880,51	R\$18.805,09	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO	R\$6.120,93	25,00%		R\$6.120,93	25,00%		R\$6.120,93	25,00%		R\$6.120,93	25,00%		R\$2.720,42	R\$27.204,15	100%
8	ESPERA DE AR-CONDICIONADO	R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$2.759,51	100,00%		R\$0,00	0,00%		R\$306,61	R\$3.066,12	100%
9	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$781,70	25,00%		R\$781,70	25,00%		R\$781,70	25,00%		R\$781,70	25,00%		R\$347,42	R\$3.474,20	100%
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$0,00	0,00%		R\$6.186,07	100,00%		R\$687,34	R\$ 6.873,41	100%
TOTAL		R\$28.417,85	25,13%		R\$21.558,49	19,06%		R\$21.376,76	18,90%		R\$41.730,29	36,90%		R\$12.564,82	R\$125.648,22	100%

Obs: 10 % dos valores pagos por medição serão retidos até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme orientação do TCU (Fonte: Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas).

LUCAS NUNES FIGUEIREDO

ASSESSOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS