



Obra
Reforma Resid. Cisne Branco

Bancos
SINAPI - 01/2026 -
Paraíba
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Cear

B.D.I.
24,58%
Nº o Desonerado:
Horista: 118,19%
Mensalista: 72,66%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVÍÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.528,54	100,00% 1.528,54		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 10.696,80	22,00% 2.353,30	45,00% 4.813,56	33,00% 3.529,94
3	REABILITAÇÃO - FACHADA SUL	100,00% 9.887,01	100,00% 9.887,01		
4	REABILITAÇÃO - FACHADA LESTE E OESTE	100,00% 28.265,02	50,00% 14.132,51	50,00% 14.132,51	
5	REABILITAÇÃO - FACHADA NORTE	100,00% 19.081,05	50,00% 9.540,53	50,00% 9.540,53	
6	REABILITAÇÃO ESTRUTURAL	100,00% 28.638,88		50,00% 14.319,44	50,00% 14.319,44
7	COBERTURA	100,00% 70.356,50		50,00% 35.178,25	50,00% 35.178,25
8	LIMPEZA GERAL	100,00% 1.560,76			100,00% 1.560,76
Porcentagem			22,02%	45,87%	32,11%
Custo			37.441,88	77.984,28	54.588,39
Porcentagem Acumulado			22,02%	67,89%	100,0%
Custo Acumulado			37.441,88	115.426,16	170.014,56

Assinatura Digital
Paulo C. F. D. Filho
090.482.044-02
04/03/2026 14:30:01 -03

Paulo César Ferreira Dias Filho
Segundo-Tenente (RM2-EN)
Assist. Téc. da Superintendência do Patrimônio Imobiliário
CREA 1617139890