



ANEXO V – CRONOGRAMA

(PROCESSO SEI Nº: 25060.001236/2025-46)

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ALDEIA BANANAL – PERUÍBE/SP

LISTA DE DOCUMENTOS:

1 – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.

Autor(es):

ANA CAROLINA
MADEIRA DE
OLIVEIRA DA
MATA:04848922909

Assinado de forma digital
por ANA CAROLINA
MADEIRA DE OLIVEIRA
DA MATA:04848922909
Dados: 2025.11.14
15:11:59 -03'00'

ANA CAROLINA MADEIRA DE OLIVEIRA DA MATA
Engenheira Civil
SESANI/LSUL



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
OBJETO		LOCAL
SAA BANANAL		Peruibe/SP
ALDEIA	PROCESSO	MÊS BASE
Bananal	25060.001236/2025-46	SET- 2025
BANCOS		BDI
SEM DESONERAÇÃO : SINAPI – SÃO PAULO SBC - SÃO PAULO ORSE - SERGIPE		26,19%





Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		63.505,18	19.051,55	19.051,55	12.701,04	12.701,04
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	21,07%	44,25%	18,38%	16,30%
		92.594,38	19.509,64	40.973,01	17.018,85	15.092,88
3	RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00%	30,00%	70,00%		
		124.535,78	37.360,73	87.175,05		
4	REDE HIDRÁULICA	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		46.490,48	13.947,14	13.947,14	9.298,10	9.298,10
5	LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		11.259,30		2.251,86	5.629,65	3.377,79
6	REDE ELÉTRICA, SPDA E ATERRAMENTO	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		84.402,94		25.320,88	33.761,18	25.320,88
7	PLACAS	100,00%				100,00%
		1.466,18				1.466,18
8	RESÍDUOS DE OBRA - LIMPEZA	100,00%				100,00%
		2.252,61				2.252,61
Porcentagem			21,07%	44,25%	18,38%	16,3%
Custo			89.869,06	188.719,49	78.408,80	69.509,47
Porcentagem Acumulado			21,07%	65,32%	83,7%	100,0%
Custo Acumulado			89.869,06	278.588,55	356.997,35	426.506,85