

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA - SESAI
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO - DSEI/PVH
SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA - SESANI



Obra
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água - SAA na Aldeia Rio Azul
"Sergio", localizada no Município de Rondolândia/MT, pertencente ao Polo
Base de Ji-Paraná.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 11/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso
ORSE - 09/2025 -

B.D.I.
24,18%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,58%
Mensalista: 65,57%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	35,19%	13,59%	12,12%	12,50%	12,23%	14,36%
		60.901.20	21.433,98	8.279,41	7.382,43	7.612,58	7.447,34	8.745,46
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	35,75%	14,03%	12,51%	12,90%	12,62%	12,19%
		59.012.22	21.096,87	8.279,41	7.382,43	7.612,58	7.447,34	7.193,59
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	100,00%	100,00%					
		337.11	337,11					
1.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA	100,00%						100,00%
		1.551.87						1.551,87
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	21,83%	50,36%	6,93%	7,14%	6,99%	6,75%
		128.504.71	28.055,11	64.708,92	8.903,14	9.180,70	8.981,43	8.675,41
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	35,75%	14,03%	12,51%	12,90%	12,62%	12,19%
		71.168.22	25.442,64	9.984,90	8.903,14	9.180,70	8.981,43	8.675,41
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		100,00%				
		1.069.07		1.069,07				
2.3	PLACA DE OBRA	100,00%	100,00%					
		2.612.47	2.612,47					
2.4	CANTEIRO DE OBRA	100,00%		100,00%				
		53.654.95		53.654,95				
3	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR	100,00%	100,00%					
		180.572.79	180.572,79					
4	ESTRUTURAL (6 METROS/5000 LITROS)	100,00%		50,00%	50,00%			
		34.573.37		17.286,69	17.286,69			
5	ARQUITETURA (6 METROS/5000 LITROS)	100,00%			50,00%	50,00%		
		55.256.21			27.628,11	27.628,11		
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (6 METROS/5000 LITROS)	100,00%			25,00%	50,00%	25,00%	
		77.206.84			19.301,71	38.603,42	19.301,71	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	100,00%					43,08%	56,92%
		105.582.84					45.481,83	60.101,02
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					50,00%	50,00%
		90.963.65					45.481,83	45.481,83
7.2	SPDA	100,00%						100,00%
		14.619.19						14.619,19
8	LIMPEZA FINAL	100,00%						100,00%
		937.57						937,57
Porcentagem			35,75%	14,03%	12,51%	12,9%	12,62%	12,19%
Custo			230.061,87	90.275,02	80.502,07	83.024,80	81.212,30	78.459,45
Porcentagem Acumulado			35,75%	49,78%	62,29%	75,19%	87,81%	100,0%
Custo Acumulado			230.061,87	320.336,89	400.838,96	483.863,76	565.076,06	643.535,53

Ítalo Moreira da Cruz Franze
Engenheiro Civil
CREA-RO 15020/D
Porto Velho / RO
Novembro - 2025