





DSEI
DISTRITO SANITÁRIO
ESPECIAL INDÍGENA
DE CUIABÁ/CGB

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - ALDEIA RIO SACRE - 5 m³

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso
SBC - 03/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 63.082.91	45,91% 28.961.36	13,80% 8.705.44	20,59% 12.988.77	19,70% 12.427.33
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.914.41	45,91% 15.111.01	13,80% 4.542.19	20,59% 6.777.08	19,70% 6.484.14
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.914.41	45,91% 15.111.01	13,80% 4.542.19	20,59% 6.777.08	19,70% 6.484.14
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	100,00% 164.800.41	100,00% 164.800.41			
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100,00% 13.120.59			50,00% 6.560.30	50,00% 6.560.30
5	TRATAMENTO	100,00% 1.132.77			60,00% 679.66	40,00% 453.11
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	100,00% 93.042.56		50,00% 46.521.28	30,00% 27.912.77	20,00% 18.608.51
7	RESERVAÇÃO	100,00% 9.604.52			60,00% 5.762.71	40,00% 3.841.81
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	100,00% 26.320.17			30,00% 7.896.05	70,00% 18.424.12
9	REDE DE ENERGIA	100,00% 18.508.33		30,00% 5.552.50	40,00% 7.403.33	30,00% 5.552.50
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	100,00% 17.302.71			50,00% 8.651.36	50,00% 8.651.36
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	100,00% 788.42				100,00% 788.42
Porcentagem			47,4%	14,82%	19,21%	18,56%
Custo			208.872,77	65.321,40	84.632,02	81.791,58
Porcentagem Acumulado			47,4%	62,23%	81,44%	100,0%
Custo Acumulado			208.872,77	274.194,17	358.826,19	440.617,80

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI I
Data: 11/03/2026 17:33:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>