

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: TROCA DE CRUZETA

LOCAL: IMBEL - MG

DATA BASE:
NOVEMBRO 2025



ORÇAM.: ANTONIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236/D

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)			
				1	2	3	4
1	SERVIÇO PRELIMINARES	Físico (%)	15.835,69	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R\$)		6.334,28	3.167,14	3.167,14	3.167,14
2	TROCA DE CRUZETA	Físico (%)	440.019,79	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro (R\$)		44.001,98	132.005,94	132.005,94	132.005,94
Total Parcial (%)			R\$ 455.855,48	11,04%	29,65%	29,65%	29,65%
Total Acumulado (%)				11,04%	40,69%	70,35%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				50.336,26	135.173,08	135.173,08	135.173,08
Total Acumulado (R\$)				50.336,26	185.509,33	320.682,41	455.855,48