



Obra
SPU-RECUP MURO DE ARRIMO PIRAPOZINHO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - São
Paulo

B.D.I.
27,07%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 92,70%
Mensalista: 53,38%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	Serviços preliminares	100,00% 21.108,21	100,00% 21.108,21			
2	Execução do muro de arrimo (fundação, superestrutura e impermeabilização)	100,00% 32.821,91	10,00% 3.282,19	10,00% 3.282,19	50,00% 16.410,96	30,00% 9.846,57
3	Limpeza do terreno do talude	100,00% 17.212,18	100,00% 17.212,18			
4	Aterro e reconfiguração do talude, incluindo dreno, canaletas, proteção vegetal e cercamento	100,00% 31.926,60		20,00% 6.385,32	50,00% 15.963,30	30,00% 9.577,98
5	Escada hidráulica e rede de drenagem	100,00% 18.947,97			50,00% 9.473,99	50,00% 9.473,99
6	Serviços finais	100,00% 244,64				100,00% 244,64
Porcentagem			34,03%	7,91%	34,23%	23,84%
Custo			41.602,58	9.667,51	41.848,24	29.143,17
Porcentagem Acumulado			34,03%	41,93%	76,16%	100,0%
Custo Acumulado			41.602,58	51.270,09	93.118,33	122.261,51

SRA/SP - DIAL
Setor de Engenharia