



OBRA: DESLOCAMENTO DE SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR

JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

B.D.I.

Padrão - 23,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 80.907,65	33,33% 26.966,52	33,33% 26.966,52	33,34% 26.974,61
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.743,39	100,00% 1.743,39		
3	BASE DE CONCRETO E INFRAESTRUTURA	100,00% 31.893,40	100,00% 31.893,40		
4	DESINSTALAÇÃO, DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO	100,00% 13.017,85	33,33% 4.338,85	33,33% 4.338,85	33,34% 4.340,15
5	REINSTALAÇÃO DA COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	100,00% 3.971,55	33,33% 1.323,72	33,33% 1.323,72	33,34% 1.324,11
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 315.829,48			100,00% 315.829,48
Porcentagem			14,81%	7,29%	77,89%
Custo			66.265,88	32.629,09	348.468,36
Porcentagem Acumulado			14,81%	22,11%	100,0%
Custo Acumulado			66.265,87	98.894,96	447.363,32

Jeferson Adriano Buss
Eng. Responsável.