



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	OBRA DE REFORMA PARA HALL E FACHADA DO PRÉDIO SEDE, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE E ANEXO I E II DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO ESTADO DO MARANHÃO, ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.	DATA : 02/09/2024 BDI : 26,88% L.S. Hora: 82,97% L.S. Mês: 46,10%	FORTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE REFORMA		EMOP	2024/07
LOCAL:	SÃO LUÍS - MARANHÃO		IOPEs	2024/06
CLIENTE:	SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MARANHÃO		ORSE	2024/06
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SETOP	2024/04 - Central COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
			SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.348,16	100,00%														100,00%
			1.348,16														R\$ 1.348,16
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 82.938,36	36,95%	5,95%	5,95%	5,95%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,80%	6,80%	100,00%
			30.645,72	4.934,83	4.934,83	4.934,83	3.483,41	3.483,41	3.483,41	3.483,41	3.483,41	3.483,41	3.483,41	3.483,41	3.981,04	5.639,81	R\$ 82.938,36
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 376.146,42	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	100,00%
			26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	26.330,25	30.091,71	30.091,71	R\$ 376.146,42
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 46.424,53	100,00%														100,00%
			46.424,53														R\$ 46.424,53
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 149.648,72		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										100,00%
				37.412,18	37.412,18	37.412,18	37.412,18										R\$ 149.648,72
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 168.630,20					10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%					100,00%
							16.863,02	33.726,04	33.726,04	42.157,55	25.294,53	16.863,02					R\$ 168.630,20
7	PINTURAS	R\$ 244.352,18							16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	4,00%		100,00%
									39.096,35	39.096,35	39.096,35	39.096,35	39.096,35	39.096,35	9.774,09		R\$ 244.352,18
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 42.149,65					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					100,00%
							8.429,93	8.429,93	8.429,93	8.429,93	4.214,96	4.214,96					R\$ 42.149,65
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.226,07						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
								13.556,52	13.556,52	13.556,52	13.556,52						R\$ 54.226,07
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 234.813,66							30,00%	30,00%	30,00%	10,00%					100,00%
									70.444,10	70.444,10	70.444,10	23.481,37					R\$ 234.813,66
11	ESQUADRIAS	R\$ 2.381.462,44			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	18,00%	18,00%	4,00%	100,00%
					119.073,12	119.073,12	119.073,12	119.073,12	119.073,12	119.073,12	238.146,24	238.146,24	238.146,24	428.663,24	428.663,24	95.258,50	R\$ 2.381.462,44
12	DIVERSOS	R\$ 157.999,15							9,50%	11,70%	30,90%	21,90%	26,00%				100,00%
									15.009,92	18.485,90	48.821,74	34.601,81	41.079,78				R\$ 157.999,15
13	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 4.196,51														100,00%	100,00%
																4.196,51	R\$ 4.196,51
TOTAL		R\$ 3.944.336,04	104.748,67	68.677,26	187.750,38	187.750,38	211.591,91	204.599,27	329.149,64	341.057,13	469.388,10	386.217,42	348.136,03	497.573,25	472.510,08	135.186,53	R\$ 3.944.336,04
			104.748,67	173.425,93	361.176,31	548.926,70	760.518,61	965.117,88	1.294.267,51	1.635.324,64	2.104.712,74	2.490.930,16	2.839.066,19	3.336.639,44	3.809.149,52	3.944.336,04	