



Obra
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
 PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
 DE SAÚDE DR. JOSÉ FERREIRA LIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO
 CNPJ: 00.766.725/0001-95

Bancos
 SINAPI - 03/2026 -
 Tocantins
 SBC - 04/2026 - Tocantins

B.D.I.
 24,99%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.357,73 | 100,00% 5.357,73 | | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 100,00% 16.919,43 | 100,00% 16.919,43 | | | | | |
| 3 | TORRE RESERVATÓRIO | 100,00% 14.215,14 | | 75,00% 10.661,36 | 25,00% 3.553,79 | | | |
| 4 | MURO DE DIVISA | 100,00% 37.516,67 | 20,00% 7.503,33 | 25,00% 9.379,17 | 55,00% 20.634,17 | | | |
| 5 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 36.963,57 | | | 20,00% 7.392,71 | 80,00% 29.570,86 | | |
| 6 | COBERTURA | 100,00% 18.019,70 | | 100,00% 18.019,70 | | | | |
| 7 | PEDRAS, LOUÇAS E METÁIS | 100,00% 13.464,19 | | | | 100,00% 13.464,19 | | |
| 8 | ESQUADRIAS | 100,00% 28.791,98 | | 25,00% 7.198,00 | 25,00% 7.198,00 | 50,00% 14.395,99 | | |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 100,00% 31.572,58 | | 50,00% 15.786,29 | 40,00% 12.629,03 | | | 10,00% 3.157,26 |
| 10 | PINTURA | 100,00% 51.127,62 | | | | 20,00% 10.225,52 | 50,00% 25.563,81 | 30,00% 15.338,29 |
| 11 | REVESTIMENTOS E FORRO | 100,00% 43.859,13 | | | 50,00% 21.929,57 | 30,00% 13.157,74 | 10,00% 4.385,91 | 10,00% 4.385,91 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 14.955,83 | | | 50,00% 7.477,92 | 15,00% 2.243,37 | 10,00% 1.495,58 | 25,00% 3.738,96 |
| 13 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 11.011,45 | 25,00% 2.752,86 | 30,00% 3.303,44 | 30,00% 3.303,44 | | | 15,00% 1.651,72 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 7.824,72 | 60,00% 4.694,83 | | | 25,00% 1.956,18 | 10,00% 782,47 | 5,00% 391,24 |
| 15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 27.342,72 | 16,67% 4.558,03 | 16,67% 4.558,03 | 16,67% 4.558,03 | 16,66% 4.555,30 | 16,66% 4.555,30 | 16,67% 4.558,03 |
| Porcentagem | | | 11,64% | 19,2% | 24,7% | 24,95% | 10,25% | 9,26% |
| Custo | | | 41.786,21 | 68.905,97 | 88.676,64 | 89.569,15 | 36.783,07 | 33.221,39 |
| Porcentagem Acumulado | | | 11,64% | 30,84% | 55,54% | 80,5% | 90,74% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 41.786,21 | 110.692,18 | 199.368,82 | 288.937,97 | 325.721,04 | 358.942,46 |

Marcos Aurélio Conceição da Silva
 engenheiro civil CREA 320822