



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARAPÓEMA - TO.

B.D.I.: 24,81%

ÁREA CONSTRUÍDA: 472,25 m²

Bancos: SINAPI 12/2025 - TOCANTINS

LOCAL: RUA MATO GROSSO, N° 1340, CENTRO.

MUNICÍPIO: ARAPÓEMA - TO

Item	Descrição	Total Item	%do item	30 dias		60 dias	
				Total Item	% Total	Total Item	% Total
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$1.665,87	1,29%	R\$1.665,87	100,00%		
1.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	R\$3.030,02	2,35%	R\$3.030,02	100,00%		
1.3	CONSTRUÇÃO	R\$11.487,31	8,90%	R\$5.743,66	50,00%	R\$5.743,66	50,00%
1.4	PINTURA	R\$31.889,15	24,69%			R\$31.889,15	100,00%
1.5	ESQUADRIAS E LOUÇAS	R\$32.980,84	25,54%			R\$32.980,84	100,00%
1.6	COBERTURA	R\$46.172,77	35,75%			R\$46.172,77	100,00%
1.7	ILUMINAÇÃO E DRENO DO AR CONDICIONADO	R\$1.915,49	1,48%			R\$1.915,49	100,00%
		R\$129.141,45	100,00%				
TOTAL MENSAL				R\$10.439,55		R\$118.701,91	
VALOR TOTAL ACUMULADO				R\$129.141,45			

Arapoema - TO, 06 de Fevereiro de 2026.

ENG. CIVIL DOUGLAS DE SOUSA PROENÇO
CREA: 309837D/TO