



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS	R\$	%
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 200.086,79	9,42%
2 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 106.560,46	5,02%
3 FUNDAÇÕES	R\$ 252.734,50	11,90%
4 SUPERESTRUTURA	R\$ 458.448,18	21,59%
5 COBERTURA	R\$ 213.877,44	10,07%
6 PAREDES E PAINÉIS	R\$ 140.379,44	6,61%
7 ESQUADRIAS	R\$ 147.620,80	6,95%
8 SISTEMAS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCÊNDIO (HSI)	R\$ 45.793,28	2,16%
9 SISTEMA ELÉTRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)	R\$ 115.012,05	5,42%
10 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD)	R\$ 76.271,94	3,59%
11 REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	R\$ 77.593,83	3,65%
12 ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)	R\$ 153.647,10	7,24%
13 ACABAMENTOS (HIDROSSANITÁRIOS)	R\$ 58.263,19	2,74%
14 ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV)	R\$ 41.407,20	1,95%
15 PINTURA	R\$ 19.719,75	0,93%
16 URBANIZAÇÃO	R\$ 9.455,40	0,45%
17 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 6.316,52	0,30%
18		
19		
20		
21		
22		
totais	R\$ 2.123.187,87	100%
	total no mês	
	total acumulado	

PROJETO:

CÉU da CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00)

REVISÃO Nª

03

O I
CU

OR
#

RE
RO

MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
%	R\$	%	R\$	%	R\$
12,50%	R\$ 25.010,85	12,50%	R\$ 25.010,85	12,50%	R\$ 25.010,85
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
30,00%	R\$ 64.163,23	30,00%	R\$ 64.163,23		R\$ 0,00
50,00%	R\$ 70.189,72	20,00%	R\$ 28.075,89		R\$ 0,00
20,00%	R\$ 29.524,16	50,00%	R\$ 73.810,40	30,00%	R\$ 44.286,24
30,00%	R\$ 13.737,98	30,00%	R\$ 13.737,98		R\$ 0,00
30,00%	R\$ 34.503,62	30,00%	R\$ 34.503,62		R\$ 0,00
30,00%	R\$ 22.881,58	30,00%	R\$ 22.881,58	10,00%	R\$ 7.627,19
40,00%	R\$ 31.037,53	40,00%	R\$ 31.037,53		R\$ 0,00
20,00%	R\$ 30.729,42	40,00%	R\$ 61.458,84	20,00%	R\$ 30.729,42
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 29.131,60	50,00%	R\$ 29.131,60
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.703,60	50,00%	R\$ 20.703,60
20,00%	R\$ 3.943,95	40,00%	R\$ 7.887,90	40,00%	R\$ 7.887,90
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.727,70	50,00%	R\$ 4.727,70
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.316,52
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
R\$ 325.722,04		R\$ 417.130,72		R\$ 176.421,02	
R\$ 1.529.636,14		R\$ 1.946.766,85		R\$ 2.123.187,87	