



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
UNIÃO DE MINAS - MG**

Adm 2025/2028



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCIO DE SAMPAIO

LOCAL: AVENIDA 13 Nº 854, CENTRO, UNIAO DE MINAS - MG..

Itens	Discriminação	R\$	1 (mês)	2 (mês)	3 (mês)	4 (mês)	5 (mês)	6 (mês)	total geral
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.394,87	2.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,87
			100%						100%
2.0	PISO- GRANILITE	115.071,76	0,00	27.617,22	87.454,54	0,00	0,00	0,00	115.071,76
				24,00%	76%				100%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2.994,98	2.994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,98
			100%						100%
4.0	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	20.153,99	20.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,99
			100%						100%
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	6.923,00	6.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,00
			100%						100%
6.0	ESQUADRIAS	4.582,32	0,00	4.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,32
				100%					100%
7.0	PAVIMENTAÇÃO-PISO	4.586,42	0,00	4.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,42
				100%					100%
8.0	MURETA	40.891,84	20.445,92	20.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.891,84
			50,00%	50,00%					100%
9.0	PINTURA	11.758,58			11.758,58				11.758,58
					100%				100%
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.964,98	13.375,72	47.589,26					60.964,98
			21,94%	78,06%					100%
TOTAL		270.322,74	66.288,48	104.821,15	99.213,12	0,00	0,00	0,00	270.322,74
TOTAL ACUMULADO		270.322,74	66.288,48	171.109,62	270.322,74	270.322,74	270.322,74	270.322,74	270.322,74

União de Minas , 11 de Junho de 2025

Everton Freitas Leal
Eng. Civil- CREA-5062209506/D-SP

Geova Tomaz de Almeida
Prefeito Municipal