

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EM. PARL. DEP. FED.	Nº TGOV 40230005	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE NOVA ROMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Zona Urbana de Nova Roma-GO	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Rio Grande do Sul e Rua Mariano Conceição
---	----------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	Pavimentação Asfáltica Rua Rio Grande	487.988,88	% Período:	46,33%	53,67%										
1.1.	TERRAPLAGEM	34.920,38	% Período:	100,00%											
1.2.	SUB-BASE E BASE	127.902,23	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	TRANSPORTES	45.987,50	% Período:	45,00%	55,00%										
1.4.	CAPA ASFALTICA	142.538,44	% Período:	30,00%	70,00%										
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	58.231,48	% Período:		100,00%										
1.6.	FRESAGEM DE PAVIMENTO	23.530,18	% Período:	100,00%											
1.7.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	23.170,10	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	ADMINISTRAÇÃO	22.359,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	CANTEIRO DE OBRAS	9.349,37	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R\$ 487.988,88

crosserviço da Administração Local: RAÇÃO	Período:	%:	46,33%	53,67%											
		Repasse:	206.401,88	239.098,12											
		Contrapartida:	19.685,26	22.803,62											
		Outros:	-	-											
	Acumulado:	Investimento:	226.087,14	261.901,74											
		%:	46,33%	100,00%											
		Repasse:	206.401,88	445.500,00											
		Contrapartida:	19.685,26	42.488,88											
		Outros:	-	-											
		Investimento:	226.087,14	487.988,88											
		Administração Local:	50,00%	100,00%											

NOVA ROMA-GO
Local

Data

Responsável Técnico
Eng. Marcos Tadeu F. Andrade
CREA-GO 8.142/D
Nome: Engenheiro Civil Marcos Tadeu Ferreira Andrade
CREA/CAU: CREA-GO 8.142/D
ART/RRT: 1020250222409