



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> Plano de Ação N° 090	<b>Nº TGOV</b> Emenda Parla	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Edmario de Castro Barbosa	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Recapamaento e Nova Pavimentação	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação Urbana
--	--------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST</b>	<b>22.102,70</b>	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	22.102,70	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
<b>2.</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>	<b>2.782,86</b>	% Período:	100,00%											
2.1.	PLACA DE OBRA E INSTALAÇÃO	2.782,86	% Período:	100,00%											
<b>3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>	<b>533.071,44</b>	% Período:	25,35%	74,65%										
3.1.	NOVA PAVIMENTAÇÃO	533.071,44	% Período:	25,35%	74,65%										
<b>4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA</b>	<b>6.363,91</b>	% Período:		28,57%	71,43%									
4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	6.363,91	% Período:		28,57%	71,43%									
<b>5.</b>	<b>DRENAGEM</b>	<b>121.965,28</b>	% Período:			100,00%									
5.1.	MEIO FIO COM SARJETA	121.965,28	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 686.286,19</b>															
Período:	%:			20,74%	59,54%	19,72%									
	Repasso:			140.313,83	402.844,51	133.441,66									
	Contrapartida:			2.008,73	5.767,11	1.910,35									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	<b>Investimento:</b>			<b>142.322,56</b>	<b>408.611,62</b>	<b>135.352,01</b>									
	%:			20,74%	80,28%	100,00%									
	Repasso:			140.313,83	543.158,34	676.600,00									
	Contrapartida:			2.008,73	7.775,84	9.686,19									
	Outros:			-	-	-									
	<b>Investimento:</b>			<b>142.322,56</b>	<b>550.934,18</b>	<b>686.286,19</b>									
	Administração Local:			20,00%	60,00%	100,00%									

Ceres/GO  
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: Leonardo Rodrigues da Silva  
CREA/CAU: 1019934190D-GO  
ART/RRT: