



Obra
ORLA DO LAGO AZUL - DESONERADO

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Goiás
SBC - 04/2026 - Goiás
SICRO3 - 01/2026 -
Goiás
ORSE - 02/2026 -
Sergipe

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
		89.423.48	14.906.89	14.906.89	14.906.89	14.906.89	14.906.89	14.889.01
2	PISTA DE CAMINHADA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		328.235.87	82.058.97	82.058.97	82.058.97	82.058.97		
3	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	100,00%				50,00%	50,00%	
		203.967.75				101.983.88	101.983.88	
4	PLAYGROUND	100,00%					50,00%	50,00%
		21.994.47					10.997.24	10.997.24
5	PAISAGISMO	100,00%					50,00%	50,00%
		150.532.83					75.266.42	75.266.42
6	QUIOSQUE	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		55.812.95	13.953.24	13.953.24	13.953.24	13.953.24		
7	BANHEIROS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		102.022.48	25.505.62	25.505.62	25.505.62	25.505.62		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		108.739.50		27.184.88	27.184.88	27.184.88	27.184.88	
9	HIDROSSANITÁRIO	100,00%		25,00%	25,00%	50,00%		
		23.664.06		5.916.02	5.916.02	11.832.03		
10	DECK MADEIRA	100,00%					50,00%	50,00%
		305.063.24					152.531.62	152.531.62
11	DIVERSOS	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
		59.088.96	9.850.13	9.850.13	9.850.13	9.850.13	9.850.13	9.838.31
Porcentagem			10,1%	12,38%	12,38%	19,83%	27,11%	18,19%
Custo			146.274,84	179.375,73	179.375,73	287.275,62	392.721,04	263.522,59
Porcentagem Acumulado			10,1%	22,48%	34,86%	54,7%	81,81%	100,0%
Custo Acumulado			146.274,84	325.650,57	505.026,30	792.301,92	1.185.022,96	1.448.545,59

Frederico Gaioso de Lima