



Obra
UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DELCINO ALVES RIBEIRO - SANTA TEREZINHA

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SBC - 03/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
GOINFRA CIVIL -
12/2023 - Goiás

Encargos Sociais
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇO PRELINAR	100,00% 741.18	100,00% 741.18			
2	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	100,00% 11.802.16	100,00% 11.802.16			
3	TRANSPORTE	100,00% 8.094.76	100,00% 8.094.76			
6	ELÉTRICO	100,00% 41.955.20			50,00% 20.977.60	50,00% 20.977.60
7	ESQUADRIA	100,00% 30.010.04		100,00% 30.010.04		
8	PISO	100,00% 50.570.23		50,00% 25.285.12	50,00% 25.285.12	
9	COBERTURA	100,00% 15.986.99		50,00% 7.993.50	50,00% 7.993.50	
10	ALVENARIA	100,00% 33.072.69	50,00% 16.536.35		50,00% 16.536.35	
12	FORRO	100,00% 12.649.95				100,00% 12.649.95
14	PINTURA	100,00% 19.072.04			50,00% 9.536.02	50,00% 9.536.02
15	DIVERSOS	100,00% 102.535.75				100,00% 102.535.75
16	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 12.104.85	25,00% 3.026.21	25,00% 3.026.21	25,00% 3.026.21	25,00% 3.026.21
Porcentagem			11,87%	19,59%	24,62%	43,92%
Custo			40.200,66	66.314,86	83.354,79	148.725,53
Porcentagem Acumulado			11,87%	31,46%	56,08%	100,0%
Custo Acumulado			40.200,65	106.515,52	189.870,30	338.595,84

Eng. Civil Lorena Fátima Silva
CREA: 25.178/D-GO