



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE | 0 | 039504/2025 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| FILTR ↓ FIL | Nº do | Título dos Eventos | CASA 01 | CASA 02 | CASA 03 | CASA 04 | CASA 05 | CASA 06 | CASA 07 | CASA 08 | CASA 09 | CASA 10 | CASA 11 | CASA 12 | CASA 13 | CASA 14 | CASA 15 | CASA 16 | CASA 17 | CASA 18 | CASA 19 | CASA 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|-------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|
| | Evento | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| F | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 3 | LOCAÇÃO DE OBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 4 | FUNDAÇÃO RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 6 | ESTRUTURAL - PILARES VIGAS E LAJE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 7 | ALVENARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 9 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 10 | COBERTURA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 11 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 12 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 13 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 14 | FORROS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 15 | PINTURAS INTERNAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 16 | PINTURAS EXTERNAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 17 | PINTURA ESQUADRIAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 18 | PAVIMENTAÇÃO - PISO CERAMICO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 19 | PAVIMENTAÇÃO - PISO CIMENTADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 20 | PAVIMENTAÇÃO - DIVERSOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 21 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTORES | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 24 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 25 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| F | 26 | LOUÇAS E METAIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| F | 27 | LIMPEZA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | | | |
|---------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|--|
| Parcela | % | 9,56% | 10,39% | 9,58% | 10,39% | 9,58% | 10,39% | 9,58% | 10,40% | 9,58% | 10,55% | | | |
| | R\$ | 266.847,49 | 289.813,12 | 267.308,94 | 289.936,16 | 267.308,94 | 290.059,20 | 267.308,94 | 290.182,24 | 267.308,94 | 294.479,51 | | | |
| Acumulado | % | 9,56% | 19,95% | 29,53% | 39,92% | 49,50% | 59,89% | 69,47% | 79,87% | 89,45% | 100,00% | | | |
| | R\$ | 266.847,49 | 556.660,61 | 823.969,55 | 1.113.905,71 | 1.381.214,65 | 1.671.273,85 | 1.938.582,79 | 2.228.765,03 | 2.496.073,97 | 2.790.553,48 | | | |
| Administração Local | | % | 5,00% | 15,00% | 25,00% | 35,00% | 45,00% | 55,00% | 65,00% | 75,00% | 85,00% | 100,00% | | |

SANTA T
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 25.178/D-GO

ART/RRT: 1020250281236