



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                               |                            |                                |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO | Nº OPERAÇÃO<br>034615/2024 | Nº TransfereGOV<br>971190/2024 | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA-GO. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

#   ◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| FILTRO              | Nº do Evento | Título dos Eventos                              | PONTE CORREGO GRANDE | PONTE LARANAL | ESTRADA DE LAJES | ÃO - PONTE CORREGO | ÃO - PONTE CORREGO | ÃO - PONTE LARANAL | ÃO - PONTE LARANAL | ESTRADA DE LAJES | ÃO - PONTE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     |              |                                                 | 1                    | 2             | 3                | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                | 9          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 1            | (ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO)                |                      |               |                  | 1                  | 2                  |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 2            | (TRANSPORTE DE VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO)    | 2                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 3            | (SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) | 1                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 4            | (INFRAESTRUTURA)                                | 1                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 5            | (MESO ESTRUTURA)                                | 1                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 6            | (SUPER ESTRUTURA)                               | 2                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 7            | (ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS)       |                      |               |                  |                    |                    | 3                  | 4                  |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 8            | (TRANSPORTE DE VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO)    | 4                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 9            | (SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) | 3                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 10           | (INFRAESTRUTURA)                                | 3                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 11           | (MESO ESTRUTURA)                                | 3                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 12           | (SUPER ESTRUTURA)                               | 4                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 13           | (ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO))               |                      |               |                  |                    |                    |                    |                    | 5                | 6          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 14           | (TRANSPORTE DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS)              |                      |               | 6                |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 15           | (SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE SOL)   |                      |               | 5                |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 16           | (INFRAESTRUTURA)                                |                      |               | 5                |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 17           | (MESO ESTRUTURA)                                |                      |               | 5                |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F                   | 18           | (SUPER ESTRUTURA)                               |                      |               | 6                |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cronograma          |              |                                                 |                      |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Parcela             |              |                                                 | %                    | 14,14%        | 23,67%           | 14,28%             | 13,47%             | 14,28%             | 20,16%             |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Acumulado           |              |                                                 | R\$                  | 148.341,03    | 248.327,12       | 149.827,46         | 141.328,45         | 149.827,46         | 211.504,45         |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Administração Local |              |                                                 | %                    | 14,14%        | 37,81%           | 52,09%             | 65,56%             | 79,84%             | 100,00%            |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |              |                                                 | R\$                  | 148.341,03    | 396.668,15       | 546.495,61         | 687.824,06         | 837.651,52         | 1.049.155,97       |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |              |                                                 | %                    |               |                  |                    |                    |                    |                    |                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ITAPURA  
Local  
terça-feira, 16 de setembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: TARSO BARREIRA SILVA  
CREA/CAU: 6921D/GO  
ART/RRT: 1020250287768