



CFR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma: **2**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000000	000000	Município de Itapuranga-GO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CI

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
Linha	1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFER	579.290,77	% Período:	22,78%	33,69%	19,45%	24,08%							
Linha	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	38.321,58	% Período:	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%							
Linha	1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	7.159,01	% Período:	41,19%	19,34%	19,34%	20,12%							
Linha	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.063,59	% Período:	100,00%										
Linha	1.4.	ESTRUTURA	112.773,91	% Período:	96,93%	3,07%									
Linha	1.5.	ALVENARIAS E VEDAÇÃO	101.004,05	% Período:		100,00%									
Linha	1.6.	SISTEMA DE COBERTURA	73.629,13	% Período:			100,00%								
Linha	1.7.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERI	39.780,23	% Período:			23,65%	76,35%							
Linha	1.8.	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	50.995,05	% Período:		100,00%									
Linha	1.9.	ESQUADRIAS	28.310,71	% Período:				100,00%							
Linha	1.10.	HIDROSANITÁRIO	63.638,37	% Período:		42,13%	29,31%	28,56%							
Linha	1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.156,50	% Período:				100,00%							
Linha	1.12.	COMBATE A INCÊNDIO	1.264,77	% Período:				100,00%							
Linha	1.13.	CENTRAL DE GAS	14.626,43	% Período:				100,00%							
Linha	1.14.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.567,44	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 579.290,77					%:	22,78%	33,69%	19,45%	24,08%						
					Repasso:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	131.986,01	195.155,99	112.654,54	139.494,23						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	131.986,01	195.155,99	112.654,54	139.494,23						
					%:	22,78%	56,47%	75,92%	100,00%						
					Repasso:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	131.986,01	327.142,00	439.796,54	579.290,77						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	131.986,01	327.142,00	439.796,54	579.290,77						
					Administração Local:	20,00%	50,00%	75,00%	100,00%						

Itapuranga-GO
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: 6.921/D-GO
ART/RRT: 1020260081868

Geraldo Paulo
Fernandes:879
43166191

Assinado de forma digital por Geraldo Paulo Fernandes:87943166191