



Obra  
AMPLIAÇÃO CONDOMÍNIO VILA VIDA - CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS

Bancos  
SINAPI - 06/2025 - Goiás  
SBC - 06/2025 - Goiás  
ORSE - 06/2025 - Sergipe  
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais  
SIURB - 01/2025 - São Paulo  
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 81.822,48	16,60% 13.582,53	16,60% 13.582,53	16,60% 13.582,53	16,60% 13.582,53	16,60% 13.582,53	17,00% 13.909,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.616,08	100,00% 6.616,08					
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 65.316,90	100,00% 65.316,90					
4	ÁREA EXTERNA	100,00% 208.122,07			20,00% 41.624,41	30,00% 62.436,62	30,00% 62.436,62	20,00% 41.624,41
5	BLOCO 1	100,00% 280.429,26	20,00% 56.085,85	20,00% 56.085,85	30,00% 84.128,78	20,00% 56.085,85	10,00% 28.042,93	
6	BLOCO 2	100,00% 280.429,26	20,00% 56.085,85	20,00% 56.085,85	30,00% 84.128,78	20,00% 56.085,85	10,00% 28.042,93	
7	BLOCO 3	100,00% 280.429,26		20,00% 56.085,85	20,00% 56.085,85	30,00% 84.128,78	20,00% 56.085,85	10,00% 28.042,93
8	BLOCO 4	100,00% 280.429,26		20,00% 56.085,85	20,00% 56.085,85	30,00% 84.128,78	20,00% 56.085,85	10,00% 28.042,93
9	BLOCO 5	100,00% 280.429,26		20,00% 56.085,85	20,00% 56.085,85	20,00% 56.085,85	30,00% 84.128,78	10,00% 28.042,93
Porcentagem			11,21%	16,67%	22,21%	23,39%	18,62%	7,92%
Custo			197.687,21	294.011,79	391.722,05	412.534,26	328.405,48	139.663,01
Porcentagem Acumulado			11,21%	27,87%	50,08%	73,47%	92,08%	100,0%
Custo Acumulado			197.687,21	491.699,00	883.421,05	1.295.955,31	1.624.360,79	1.764.023,83

DIEGO CABRAL CARVALHO  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 1014108977D-GO

DATA BASE ORÇAMENTO:06/2025