



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 899274/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMEN	NOME DA EMPRESA MACRO LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS	Nº CTEF 0
------------------	--------------------------	--	---	---	--------------

Medição: 2 Período: 21/03/2024 a 16/04/2024 % Realizado Período.: 20,75% % Realizado Acum.: 34,27%

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERV. PRELIMINARE 1	SUPERESTRUTURA 2	ELEVAÇÃO 3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4	PISOS/ACABAMENTO 5	ESQUADRIAS / LOUÇAS / SERV. 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	1																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRAESTRUTURA																									
4	SUPERESTRUTURA		2																							
5	ELEVAÇÃO		2																							
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																									
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAL																									
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
9	COBERTURA																									
10	PISOS																									
11	ACABAMENTO																									
12	PINTURAS																									
13	ESQUADRIAS / LOUÇAS																									
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
15	ELABORAÇÃO DE PROJETO																									

Data das Medições												
02/06/2022	02/07/2022	02/08/2022	02/09/2022	02/10/2022								
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
% 13,52%	20,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 47.991,72	73.649,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% 13,52%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%	34,27%
R\$ 47.991,72	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04	121.641,04

ARAGUATINS TOCANTINS
Local
quarta-feira, 17 de abril de 2024
Data

ROMULO SILVA
MATOS:02650161183
Assinado de forma digital por ROMULO SILVA MATOS:02650161183
Dados: 2024.04.18 11:27:40 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rômulo Silva Matos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA 332424TO
ART/RRT: 0