

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO                                                 |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                | TERRAPLENAGEM,<br>PAVIMENTAÇÃO E<br>OBRAS DE ARTE<br>ESPECIAIS - JUN/24 -<br>SEM<br>DESONERAÇÃO -<br>T257 |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DA PONTE SOBRE O RIO DAS ALMAS - SÃO LUÍZ DO NORTE |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| RODOVIA: GO-338                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| EXTENSÃO 280 METROS                                                          |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| TRECHO: SANTA TEREZINHA DE GOIÁS - ABADIÂNIA                                 |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| ITEM                                                                         | DISCRIMINAÇÃO                                          | PREÇO TOTAL (R\$) |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5                | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               | 16               | 17             | 18             | 19             | 20             | 21             | 22             | 23             | 24                                                                                                        |                |
| 1.                                                                           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                  | 5.122.479,92      | 25,44%           | 3,78%          | 3,78%          | 3,02%            | 3,02%            | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%            | 3,02%            | 3,02%            | 3,02%            | 3,02%            | 3,02%            | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%          | 3,02%                                                                                                     | 6,59%          |
|                                                                              |                                                        |                   | R\$ 1.302.941,02 | R\$ 193.443,59 | R\$ 193.443,59 | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87                                                                                            | R\$ 337.054,30 |
| 1.1.1                                                                        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                    | 3.868.871,78      | 5,00%            | 5,00%          | 5,00%          | 4,00%            | 4,00%            | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%            | 4,00%            | 4,00%            | 4,00%            | 4,00%            | 4,00%            | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%          | 4,00%                                                                                                     | 5,00%          |
|                                                                              |                                                        |                   | R\$ 193.443,59   | R\$ 193.443,59 | R\$ 193.443,59 | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87   | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87 | R\$ 154.754,87                                                                                            | R\$ 193.443,59 |
| 1.1.2                                                                        | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS                       | 965.986,72        | 100,00%          |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   | R\$ 965.986,72   |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 1.1.3                                                                        | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 289.221,42        | 90,00%           |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           | 90,00%         |
|                                                                              |                                                        |                   | R\$ 144.110,71   |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           | R\$ 144.110,71 |
| 2.                                                                           | TERRAPLENAGEM                                          | 928.327,20        | 10,00%           | 20,00%         | 35,00%         | 35,00%           |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   | R\$ 92.832,72    | R\$ 185.665,44 | R\$ 324.914,52 | R\$ 324.914,52   |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 3.                                                                           | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES                     | 31.480,47         |                  |                |                |                  | 50,00%           |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                | R\$ 15.740,24    | R\$ 15.740,24    |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 4.                                                                           | PAVIMENTAÇÃO                                           | 39.616,88         |                  |                |                | 40,00%           | 40,00%           | 20,00%         |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                | R\$ 15.846,75    | R\$ 15.846,75    | R\$ 7.923,38   |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 5.                                                                           | PONTE SOBRE O RIO DAS ALMAS                            | 13.791.855,91     | 1,53%            | 3,89%          | 3,89%          | 7,47%            | 7,47%            | 4,93%          | 2,52%          | 2,52%          | 2,52%          | 2,52%          | 12,39%           | 11,08%           | 11,08%           | 11,08%           | 11,08%           | 0,10%            | 0,13%          | 0,34%          | 0,96%          | 1,20%          | 0,43%          | 0,43%          | 0,57%          | 0,00%                                                                                                     |                |
|                                                                              |                                                        |                   | R\$ 210.361,06   | R\$ 532.554,49 | R\$ 532.554,49 | R\$ 1.030.048,80 | R\$ 1.030.048,80 | R\$ 679.374,30 | R\$ 347.711,42 | R\$ 347.711,42 | R\$ 347.711,42 | R\$ 347.711,42 | R\$ 1.702.901,69 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 13.804,27  | R\$ 18.405,69  | R\$ 46.854,95  | R\$ 132.202,75 | R\$ 105.253,44 | R\$ 58.872,68  | R\$ 58.872,68  | R\$ 78.496,90                                                                                             | R\$ -          |
| 5.1                                                                          | INFRAESTRUTURA                                         | 3.316.628,75      |                  | 15,00%         | 15,00%         | 30,00%           | 30,00%           | 10,00%         |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  | R\$ 497.494,31 | R\$ 497.494,31 | R\$ 994.988,63   | R\$ 994.988,63   | R\$ 331.662,88 |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 5.2                                                                          | MESEOSTRUTURA                                          | 1.963.256,24      |                  |                |                |                  |                  | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  | R\$ 312.651,25 | R\$ 312.651,25 | R\$ 312.651,25 | R\$ 312.651,25 | R\$ 312.651,25 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 5.3                                                                          | SUPERESTRUTURA                                         | 7.638.004,05      |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 | R\$ 1.527.600,81 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 5.4                                                                          | LAJE DE TRANSIÇÃO                                      | 46.014,22         |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | 30,00%           | 40,00%         | 30,00%         |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 13.804,27    | R\$ 18.405,69  | R\$ 13.804,27  |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 5.5                                                                          | BARRERA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY                    | 330.506,87        |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                | 10,00%         | 40,00%         | 50,00%         |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                | R\$ 33.050,68  | R\$ 132.202,75 | R\$ 165.253,44 |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 5.6                                                                          | ACABAMENTOS                                            | 196.242,26        |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                | 30,00%         | 30,00%         | 40,00%         |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                | R\$ 58.872,68  | R\$ 58.872,68  | R\$ 78.496,90  |                                                                                                           |                |
| 5.7                                                                          | TRANSPORTES                                            | 701.203,52        | 30,00%           | 5,00%          | 5,00%          | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%          | 5,00%          | 5,00%          | 5,00%          | 5,00%          | 25,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
|                                                                              |                                                        |                   | R\$ 210.361,06   | R\$ 35.060,18  | R\$ 35.060,18  | R\$ 35.060,18    | R\$ 35.060,18    | R\$ 35.060,18  | R\$ 35.060,18  | R\$ 35.060,18  | R\$ 35.060,18  | R\$ 35.060,18  | R\$ 175.300,88   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                                           |                |
| 6.                                                                           | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA      | 58.393,40         |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                | 20,00%         | 40,00%                                                                                                    | 40,00%         |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                | R\$ 11.670,68  | R\$ 23.343,36  | R\$ 23.343,36                                                                                             |                |
| 7.                                                                           | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES                        | 490.009,79        |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                | 20,00%         | 40,00%         | 40,00%                                                                                                    |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                | R\$ 98.001,96  | R\$ 196.003,92 | R\$ 196.003,92                                                                                            |                |
| 8.                                                                           | PROJETO DE MEIO AMBIENTE                               | 51.473,63         |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                | 30,00%         | 70,00%                                                                                                    |                |
|                                                                              |                                                        |                   |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                | R\$ 15.442,09  | R\$ 36.031,54                                                                                             |                |
| TOTAL MENSAL                                                                 |                                                        |                   | 1606134,795      | 911663,5175    | 1050912,598    | 1541305,179      | 1216390,699      | 842052,5462    | 502466,2952    | 502466,2952    | 502466,2952    | 502466,2952    | 1857656,561      | 1682355,681      | 1682355,681      | 1682355,681      | 1682355,681      | 168959,1372      | 173160,5592    | 201609,8242    | 288957,6132    | 220008,3062    | 213627,5492    | 323300,1872    | 468039,1402    | 592931,116                                                                                                |                |
|                                                                              |                                                        |                   | 7,83%            | 4,44%          | 5,13%          | 7,51%            | 5,93%            | 4,10%          | 2,45%          | 2,45%          | 2,45%          | 2,45%          | 9,06%            | 8,20%            | 8,20%            | 8,20%            | 8,20%            | 0,82%            | 0,84%          | 0,98%          | 1,40%          | 1,56%          | 1,04%          | 1,58%          | 2,28%          | 2,89%                                                                                                     |                |
| TOTAL ACUMULADO                                                              |                                                        |                   | 1606134,795      | 2517798,313    | 3568710,91     | 5110016,089      | 6326406,748      | 7168459,295    | 7670925,59     | 8173291,885    | 8675868,18     | 9178324,475    | 11026981,04      | 12718336,72      | 14406992,4       | 16083048,08      | 17765403,76      | 17933962,9       | 18107123,46    | 18308733,28    | 18595680,9     | 18915699,21    | 19129326,76    | 19462626,94    | 19920666,08    | 20513597,2                                                                                                |                |
|                                                                              |                                                        |                   | 7,83%            | 12,27%         | 17,40%         | 24,91%           | 30,84%           | 34,94%         | 37,39%         | 39,84%         | 42,29%         | 44,74%         | 53,80%           | 62,00%           | 70,20%           | 78,40%           | 86,60%           | 87,42%           | 88,27%         | 89,25%         | 90,65%         | 92,21%         | 93,25%         | 94,63%         | 97,11%         | 100,00%                                                                                                   |                |