

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

**ESTADO DE GOIÁS**

Obra: Ponte sobre o Rio Maranhão  
 Rodovia: GO-080  
 Trecho: Barro Alto - GO-237  
 Coordenadas: 14°39'42,00"S / 48°46'32,00"O



D. Base:Jun/2025 (SEM DESON.)

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
			1		2		3		4		5	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Serviços preliminares	1.670.867,83	40,0%	668.347,13	10,0%	167.086,78						
2	Ponte sobre o Rio Maranhão											
2.1	Infraestrutura	3.693.289,43			15,0%	553.993,41	20,0%	738.657,89	25,0%	923.322,36	25,0%	923.322,36
2.2	Mesoestrutura	1.926.459,28								25,0%	481.614,82	
2.3	Superestrutura	7.607.315,40								15,0%	1.141.097,31	
2.4	Terraplenagem	469.956,53	15,0%	70.493,48	20,0%	93.991,31	25,0%	117.489,13				
2.5	Sinalização	98.270,55										
2.6	Obras Complementares	60.661,22	100,0%	60.661,22								
2.7	Transporte	963.864,50	20,0%	192.772,90	20,0%	192.772,90	20,0%	192.772,90	20,0%	192.772,90	20,0%	192.772,90
3	Administração local	1.042.732,78	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21
	Faturamento simples (R\$)	17.533.417,52	6,1%	1.072.484,95	6,2%	1.088.054,62	6,4%	1.129.130,13	6,8%	1.196.305,47	16,1%	2.819.017,60
	Faturamento acumulado (R\$)	17.533.417,52	6,1%	1.072.484,95	12,3%	2.160.539,56	18,8%	3.289.669,70	25,6%	4.485.975,17	41,7%	7.304.992,77

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
			6		7		8		9		10	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Serviços preliminares	1.670.867,83						20,0%	334.173,57			
2	Ponte sobre o Rio Maranhão											
2.1	Infraestrutura	3.693.289,43	15,0%	553.993,41								
2.2	Mesoestrutura	1.926.459,28	25,0%	481.614,82	25,0%	481.614,82	25,0%	481.614,82				
2.3	Superestrutura	7.607.315,40	15,0%	1.141.097,31	15,0%	1.141.097,31	15,0%	1.141.097,31	15,0%	1.141.097,31	15,0%	1.141.097,31
2.4	Terraplenagem	469.956,53										
2.5	Sinalização	98.270,55										
2.6	Obras Complementares	60.661,22										
2.7	Transporte	963.864,50										
3	Administração local	1.042.732,78	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21
	Faturamento simples (R\$)	17.533.417,52	12,9%	2.256.915,76	9,7%	1.702.922,34	9,7%	1.702.922,34	8,9%	1.555.481,09	7,0%	1.221.307,52
	Faturamento acumulado (R\$)	17.533.417,52	54,5%	9.561.908,53	64,3%	11.264.830,87	74,0%	12.967.753,21	82,8%	14.523.234,30	89,8%	15.744.541,83

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
			11		12		13		14		15	
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Serviços preliminares	1.670.867,83			25,0%	417.716,96	5,0%	83.543,39				
2	Ponte sobre o Rio Maranhão											
2.1	Infraestrutura	3.693.289,43										
2.2	Mesoestrutura	1.926.459,28										
2.3	Superestrutura	7.607.315,40	10,0%	760.731,54								
2.4	Terraplenagem	469.956,53	20,0%	93.991,31	20,0%	93.991,31						
2.5	Sinalização	98.270,55										
2.6	Obras Complementares	60.661,22										
2.7	Transporte	963.864,50										
3	Administração local	1.042.732,78	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21	7,69%	80.210,21				
	Faturamento simples (R\$)	17.533.417,52	5,3%	934.933,06	3,4%	591.918,48	1,5%	262.024,16				
	Faturamento acumulado (R\$)	17.533.417,52	95,1%	16.679.474,89	98,5%	17.271.393,36	100,0%	17.533.417,52				