

Obra: Reforma do Terminal Rodoviário de Vianópolis
End.: Avenida Thales Pompeu de Pina, Setor Central, Vianópolis-GO, CEP: 75265-000.
Tabelas: GOINFRA - T292 - FEV/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - FEV/2025 - SEM DESONERAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO		VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
A	IMPLANTAÇÃO	R\$ 937.504,07	R\$ 147.489,42	R\$ 26.668,51	R\$ 87.372,01	R\$ 78.953,40	R\$ 142.799,53	R\$ 58.496,14	R\$ 110.355,65	R\$ 131.755,09	R\$ 153.614,31
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79.407,57	R\$ 19.184,87	R\$ 7.527,84	R\$ 7.527,84	R\$ 7.527,84	R\$ 7.527,84	R\$ 7.527,84	R\$ 7.527,84	R\$ 7.527,84	R\$ 7.527,84
			24,16%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%
2	TRANSPORTES	R\$ 60.317,46	R\$ 37.107,30	R\$ 2.901,27	R\$ 2.901,27	R\$ 2.901,27	R\$ 2.901,27	R\$ 2.901,27	R\$ 2.901,27	R\$ 2.901,27	R\$ 2.901,27
			61,52%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 71.419,12	R\$ 71.419,12								
			100,00%								
4	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 3.245,21	R\$ 1.298,08	R\$ 1.947,13							
			40,00%	60,00%							
5	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 52.047,11			R\$ 6.505,89	R\$ 6.505,89	R\$ 6.505,89	R\$ 6.505,89	R\$ 6.505,89	R\$ 6.505,89	R\$ 13.011,78
					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 115.924,06			R\$ 39.414,18	R\$ 38.254,94	R\$ 38.254,94				
					34,00%	33,00%	33,00%				
7	DIVERSOS	R\$ 207.307,04							R\$ 41.461,41	R\$ 62.192,11	R\$ 103.653,52
									20,00%	30,00%	50,00%
8	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 347.836,50	R\$ 18.480,05	R\$ 14.292,27	R\$ 31.022,84	R\$ 23.763,47	R\$ 87.609,59	R\$ 41.561,15	R\$ 51.959,25	R\$ 52.627,98	R\$ 26.519,90
			5,31%	4,11%	8,92%	6,83%	25,19%	11,95%	14,94%	15,13%	7,62%
B	TERMINAL RODOVIÁRIO	R\$ 1.838.581,68	R\$ 0,00	R\$ 87.398,24	R\$ 160.221,47	R\$ 110.703,00	R\$ 556.413,30	R\$ 273.203,69	R\$ 304.331,51	R\$ 288.269,23	R\$ 58.041,25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.792,59		R\$ 1.792,59							
				100,00%							
2	FUNDAÇÃO	R\$ 69.099,19		R\$ 69.099,19							
				100,00%							
3	ESTRUTURA	R\$ 164.036,85			R\$ 98.422,11	R\$ 65.614,74					
					60,00%	40,00%					
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 66.910,33			R\$ 46.837,23	R\$ 20.073,10					
					70,00%	30,00%					
5	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 130.955,16			R\$ 6.547,76	R\$ 6.547,76	R\$ 65.477,58	R\$ 26.191,03	R\$ 26.191,03		
					5,00%	5,00%	50,00%	20,00%	20,00%		
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 85.755,15			R\$ 4.287,76	R\$ 4.287,76	R\$ 42.877,58	R\$ 17.151,03	R\$ 17.151,03		
					5,00%	5,00%	50,00%	20,00%	20,00%		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.633,08		R\$ 16.506,46	R\$ 4.126,62						
				80,00%	20,00%						

Obra: Reforma do Terminal Rodoviário de Vianópolis
End.: Avenida Thales Pompeu de Pina, Setor Central, Vianópolis-GO, CEP: 75265-000.
Tabelas: GOINFRA - T292 - FEV/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - FEV/2025 - SEM DESONERAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
DESCRIÇÃO		VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	
8	ESTRUTURA METÁLICAS	R\$ 241.640,19					R\$ 120.820,10	R\$ 72.492,06	R\$ 48.328,04			
							50,00%	30,00%	20,00%			
9	COBERTURAS	R\$ 224.110,34							R\$ 156.877,24	R\$ 67.233,10		
									70,00%	30,00%		
10	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	R\$ 5.938,49						R\$ 5.938,49				
								100,00%				
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 55.279,59						R\$ 55.279,59				
								100,00%				
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 283.592,81				R\$ 14.179,64	R\$ 269.413,17					
						5,00%	95,00%					
13	FORRO	R\$ 119.424,32							R\$ 23.884,86	R\$ 95.539,46		
									20,00%	80,00%		
14	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 144.562,19					R\$ 57.824,88	R\$ 86.737,31				
							40,00%	60,00%				
15	PINTURA	R\$ 47.070,86						R\$ 9.414,17	R\$ 14.121,26	R\$ 18.828,34	R\$ 4.707,09	
								20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
16	DIVERSOS	R\$ 177.780,54							R\$ 17.778,05	R\$ 106.668,32	R\$ 53.334,16	
									10,00%	60,00%	30,00%	
TOTAL:			R\$ 2.776.085,75	R\$ 147.489,42	R\$ 114.066,75	R\$ 247.593,48	R\$ 189.656,40	R\$ 699.212,82	R\$ 331.699,83	R\$ 414.687,17	R\$ 420.024,32	R\$ 211.655,56
				5,31%	4,11%	8,92%	6,83%	25,19%	11,95%	14,94%	15,13%	7,62%
TOTAL ACUMULADO:				R\$ 147.489,42	R\$ 261.556,18	R\$ 509.149,66	R\$ 698.806,06	R\$ 1.398.018,88	R\$ 1.729.718,71	R\$ 2.144.405,88	R\$ 2.564.430,19	R\$ 2.776.085,75
				5,31%	9,42%	18,34%	25,17%	50,36%	62,31%	77,25%	92,38%	100,00%