

CRE: ÁGUAS LINDAS
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COLÉGIO JUCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA
END.: ÁREA ESPECIAL, S/N, JARDIM SANTA LÚCIA
LOCAL: ÁGUAS LINDAS DE GOÍAS
ÁREA: 3.026,63m²

FONTES : SINAPI - 05/2024 - Goiás
SBC - 07/2024 - Goiás
ORSE - 04/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás
BDI: 20,99%

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO												
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.230.514,46	100,00%												
	R\$ 69.897,86	69.897,86												
SERVIÇO EM TERRA	R\$ 17.328,43	100,00%												
	R\$ 17.328,43	17.328,43												
IMPLANTAÇÃO DO BARRACÃO	R\$ 39.011,00	100,00%												
	R\$ 39.011,00	39.011,00												
TERRAPLANAGEM	R\$ 37.775,58	100,00%												
	R\$ 37.775,58	37.775,58												
TRANSPORTES	R\$ 4.801,88	100,00%												
	R\$ 4.801,88	4.801,88												
ADMINISTRATIVO	R\$ 216.847,14	6,14%	6,39%	6,39%	5,80%	6,38%	4,38%	16,18%	10,18%	7,23%	9,47%	11,20%	10,26%	
	R\$ 13.314,41	13.314,41	13.856,53	13.856,53	12.577,13	13.834,85	9.497,90	35.085,87	22.075,04	15.678,05	20.535,42	24.286,88	22.248,52	
DEMOLIÇÕES	R\$ 77.262,23	100,00%												
	R\$ 77.262,23	77.262,23												
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 292.518,47		100,00%											
	R\$ 292.518,47	292.518,47												
ESTRUTURA	R\$ 581.498,83			50,00%	50,00%									
	R\$ 290.749,42		290.749,42	290.749,42										
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 211.571,53						50,00%	50,00%						
	R\$ 105.785,77						105.785,77	105.785,77						
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 24.169,91		100,00%											
	R\$ 24.169,91		24.169,91											
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 195.141,57							100,00%						
	R\$ 195.141,57							195.141,57						
REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 407.948,35							50,00%	50,00%					
	R\$ 203.974,18							203.974,18	203.974,18					
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 203.149,20										50,00%	50,00%		
	R\$ 101.574,60										101.574,60	101.574,60		
VIDROS	R\$ 39.573,25											100,00%		
	R\$ 39.573,25											39.573,25		
MARcenARIA	R\$ 31.865,18											100,00%		
	R\$ 31.865,18											31.865,18		
FORRO	R\$ 47.182,09											100,00%		
	R\$ 47.182,09											47.182,09		
ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 319.671,87					100,00%								
	R\$ 319.671,87					319.671,87								
COBERTURAS	R\$ 113.795,48						100,00%							
	R\$ 113.795,48						113.795,48							
MURO/ ARRIMO	R\$ 29.480,30			100,00%										
	R\$ 29.480,30			29.480,30										
PINTURA	R\$ 243.577,15												100,00%	
	R\$ 243.577,15												243.577,15	
INFRAESTRUTURA - PASSARELAS	R\$ 4.982,41	20,00%	80,00%											
	R\$ 996,48	996,48	3.985,93											
ACESSIBILIDADE	R\$ 94.389,80											50,00%	50,00%	
	R\$ 47.194,90											47.194,90	47.194,90	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 420.365,52	5,00%						25,00%	25,00%	25,00%	20,00%			
	R\$ 21.018,28	21.018,28						105.091,38	105.091,38	105.091,38	84.073,10			
INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR	R\$ 172.406,14	5,00%						25,00%	25,00%	25,00%	20,00%			
	R\$ 8.620,31	8.620,31						43.101,54	43.101,54	43.101,54	34.481,23			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 632.017,29	5,00%						25,00%	25,00%	25,00%	20,00%			
	R\$ 31.600,86	31.600,86						158.004,32	158.004,32	158.004,32	126.403,46			
SPDA	R\$ 112.670,60										50,00%	50,00%		
	R\$ 56.335,30									56.335,30	56.335,30			
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	R\$ 6.371,88												100,00%	
	R\$ 6.371,88												6.371,88	
SINALIZAÇÃO E EXTINTORES	R\$ 8.948,96												100,00%	
	R\$ 8.948,96												8.948,96	
GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)	R\$ 13.721,39											100,00%		
	R\$ 13.721,39											13.721,39		
HIDRANTE	R\$ 144.238,40										50,00%	50,00%		
	R\$ 72.119,20										72.119,20	72.119,20		
DIVERSOS	R\$ 416.334,77										50,00%	50,00%		
	R\$ 208.167,39										208.167,39	208.167,39		
VALOR TOTAL														
Percentual parcial		6,15%	6,40%	6,39%	5,80%	6,38%	4,38%	16,18%	10,18%	7,23%	9,47%	11,20%	10,26%	
Valor parcial com BDI		321.627,32	334.530,84	334.086,25	303.326,55	333.506,72	229.079,15	846.184,61	532.246,45	378.210,59	495.522,31	585.684,87	536.508,79	
Percentual acumulado		6,15%	12,54%	18,93%	24,73%	31,11%	35,49%	51,66%	61,84%	69,07%	78,55%	89,74%	100,00%	
Valor acumulado com BDI		321.627,32	656.158,16	990.244,41	1.293.570,96	1.627.077,68	1.856.156,83	2.702.341,44	3.234.587,89	3.612.798,48	4.108.320,79	4.694.005,67	5.230.514,46	