

AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ESTADO DE GOIÁS

Obra: Ponte sobre o Ribeirão João Leite

Rodovia: Perimetro Urbano de Anápolis

Trecho: Bairro Fabril

Coordenadas: Latitude -16.323806°, Longitude -48.984556°

GOINFRA

D. Base:Abr/2025 (SEM DESON.)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	1		2		3		4		5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Ponte sobre o Ribeirão João Leite - Fabril											
1.1	Serviços preliminares	35.851,38	100,0%	35.851,38								
1.2	Infraestrutura	615.212,69	10,0%	61.521,27	40,0%	246.085,08	50,0%	307.606,35				
1.3	Mesoestrutura	102.121,39					30,0%	30.636,42	40,0%	40.848,56	30,0%	30.636,42
1.4	Superestrutura	905.717,45							50,0%	452.858,73	30,0%	271.715,24
1.5	Terraplenagem	25.660,90										
1.6	Obras Complementares	162.657,63										
1.7	Transporte	4.119,12	10,0%	411,91	20,0%	823,82	20,0%	823,82	20,0%	823,82	10,0%	411,91
3	Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm.	553.963,79	14,3%	79.216,82	14,3%	79.216,82	14,30%	79.216,82	14,30%	79.216,82	14,30%	79.216,82
Faturamento simples (R\$)		2.405.304,35	7,4%	177.001,38	13,6%	326.125,72	17,4%	418.283,41	23,9%	573.747,93	15,9%	381.980,39
Faturamento acumulado (R\$)		2.405.304,35	7,4%	177.001,38	20,9%	503.127,10	38,3%	921.410,51	62,2%	1.495.158,44	78,0%	1.877.138,83

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			
			Meses			
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	6		7	
			%	VALOR	%	VALOR
1	Ponte sobre o Ribeirão João Leite - Fabril					
1.1	Serviços preliminares	35.851,38				
1.2	Infraestrutura	615.212,69				
1.3	Mesoestrutura	102.121,39				
1.4	Superestrutura	905.717,45	20,0%	181.143,49		
1.5	Terraplenagem	25.660,90	20,0%	5.132,18	80,0%	20.528,72
1.6	Obras Complementares	162.657,63	50,0%	81.328,82	50,0%	81.328,82
1.7	Transporte	4.119,12	10,0%	411,91	10,0%	411,91
2	Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm.	553.963,79	14,30%	79.216,82	14,20%	78.662,86
Faturamento simples (R\$)		2.405.304,35	14,4%	347.233,22	7,5%	180.932,31
Faturamento acumulado (R\$)		2.405.304,35	92,5%	2.224.372,04	100,000%	2.405.304,35