

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: AVELINÓPOLIS-GO

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036002240

		Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	
IMPLANTAÇÃO											841.151,11
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.171,36	2,04%	-	-	-	17.171,36	-	-	-	-	17.171,36
						100,00%					
TRANSPORTES	92.203,74	10,96%	-	-	-	55.322,24	9.220,37	9.220,37	9.220,37	9.220,37	92.203,74
						60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
SERVIÇO EM TERRA	5.048,35	0,60%	-	-	-	5.048,35	-	-	-	-	5.048,35
						100,00%					
FUNDAÇÕES	34.402,02	4,09%	-	-	-	-	34.402,02	-	-	-	34.402,02
							100,00%				
ESTRUTURA	112.027,53	13,32%	-	-	-	-	112.027,53	-	-	-	112.027,53
							100,00%				
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	149.110,36	17,73%	-	-	-	-	74.555,18	74.555,18	-	-	149.110,36
							50,00%	50,00%			
ALVENARIA	20.478,06	2,43%	-	-	-	-	10.239,03	10.239,03	-	-	20.478,06
							50,00%	50,00%			
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.501,15	0,77%	-	-	-	-	6.501,15	-	-	-	6.501,15
							100,00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	141.232,10	16,79%	-	-	-	-	-	141.232,10	-	-	141.232,10
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PAREDES	3.533,96	0,42%	-	-	-	-	-	1.766,98	1.766,98	-	3.533,96
								50,00%	50,00%		
REVESTIMENTO DE PISOS	81.807,91	9,73%	-	-	-	-	-	-	49.084,75	32.723,16	81.807,91
									60,00%	40,00%	
PINTURA	2.286,19	0,27%	-	-	-	-	-	-	1.143,10	1.143,10	2.286,19
									50,00%	50,00%	
DIVERSOS	175.348,38	20,85%	-	-	-	-	-	70.139,35	70.139,35	35.069,68	175.348,38
								40,00%	40,00%	20,00%	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	841.151,11	100,00%	-	-	-	77.541,95	246.945,28	307.153,02	131.354,55	78.156,31	841.151,11
			0,00%	0,00%	0,00%	9,22%	29,36%	36,52%	15,62%	9,29%	100%

REFORMA										1.374.416,18
SERVIÇOS PRELIMINARES	42.735,14	3,11%	21.367,57	21.367,57	-	-	-	-	-	42.735,14
			50,00%	50,00%						
TRANSPORTES	36.954,67	2,69%	12.934,13	12.934,13	1.847,73	1.847,73	1.847,73	1.847,73	1.847,73	36.954,67
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
SERVIÇO EM TERRA	6.048,02	0,44%	-	6.048,02	-	-	-	-	-	6.048,02
				100,00%						
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	28.153,23	2,05%	-	28.153,23	-	-	-	-	-	28.153,23
				100,00%						
ESTRUTURA	73.140,87	5,32%	-	36.570,44	36.570,44	-	-	-	-	73.140,87
				50,00%	50,00%					
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	130.494,37	9,49%	-	-	26.098,87	-	-	-	52.197,75	130.494,37
					20,00%				40,00%	
INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO	112.937,21	8,22%	-	-	22.587,44	-	-	-	45.174,88	112.937,21
					20,00%				40,00%	
SPDA	32.267,57	2,35%	-	-	-	-	-	-	32.267,57	32.267,57
									100,00%	
INCÊNDIO	1.998,38	0,15%	-	-	-	-	-	-	1.998,38	1.998,38
									100,00%	
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	98.669,18	7,18%	-	-	49.334,59	49.334,59	-	-	-	98.669,18
					50,00%	50,00%				
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.808,30	0,50%	-	-	6.808,30	-	-	-	-	6.808,30
					100,00%					
ESTRUTURAS METÁLICAS	111.444,81	8,11%	-	-	78.011,37	33.433,44	-	-	-	111.444,81
					70,00%	30,00%				
COBERTURAS	224.802,94	16,36%	-	-	-	134.881,76	89.921,18	-	-	224.802,94
						60,00%	40,00%			
ESQUADRIAS METÁLICAS	117.802,86	8,57%	-	-	-	-	76.571,86	41.231,00	-	117.802,86
							65,00%	35,00%		
VIDROS	13.856,38	1,01%	-	-	-	-	-	-	13.856,38	13.856,38
									100,00%	
REVESTIMENTO DE PAREDES	56.109,82	4,08%	-	-	-	-	33.665,89	22.443,93	-	56.109,82
							60,00%	40,00%		
FORRO	13.108,69	0,95%	-	-	-	-	-	13.108,69	-	13.108,69
								100,00%		
REVESTIMENTO DE PISO	82.026,35	5,97%	-	-	-	-	36.911,86	28.709,22	16.405,27	82.026,35
							45,00%	35,00%	20,00%	
FERRAGENS	914,28	0,07%	-	-	-	-	-	914,28	-	914,28
								100,00%		
PINTURA	129.688,38	9,44%	-	-	-	-	-	45.390,93	45.390,93	129.688,38
								35,00%	35,00%	
DIVERSOS	54.454,73	3,96%	-	-	-	-	-	-	16.336,42	54.454,73
									30,00%	
TOTAL REFORMA	1.374.416,18	100%	34.301,70	105.073,39	221.258,74	219.497,53	238.918,52	153.645,79	211.618,94	1.374.416,18
			2,50%	7,64%	16,10%	15,97%	17,38%	11,18%	15,40%	
									13,83%	100%

ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, ALUGUEL DE CASA											
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, ALUGUEL DE CASA	459.365,76	100,00%	7.111,96	21.785,44	45.874,79	61.586,83	100.736,82	95.539,95	71.110,58	55.619,38	459.365,76
			0,015482132	0,04742505	0,099865503	0,134069268	0,219295439	0,20798231	0,154801656	0,121078642	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	459.365,76	100,00%	7.111,96	21.785,44	45.874,79	61.586,83	100.736,82	95.539,95	71.110,58	55.619,38	459.365,76
			1,55%	4,74%	9,99%	13,41%	21,93%	20,80%	15,48%	12,11%	100%
TOTAL GERAL	2.674.933,05	100%	41.413,67	126.858,83	267.133,53	358.626,32	586.600,62	556.338,76	414.084,06	323.877,26	2.674.933,05
PERCENTUAIS			1,55%	4,74%	9,99%	13,41%	21,93%	20,80%	15,48%	12,11%	
TOTAIS ACUMULADOS			41.413,67	168.272,50	435.406,03	794.032,35	1.380.632,97	1.936.971,73	2.351.055,79	2.674.933,05	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			1,55%	6,29%	16,28%	29,68%	51,61%	72,41%	87,89%	100,00%	

*Os valores de administração local e consumos foram retirados do total da implantação para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra