


|  <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p> | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-----|---|-------|--------|------|-----|--------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
| | OBRA: | LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO) | | | DATA : 14/12/2025 BDI : 22,47% | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM) | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>108,78%</td> <td>67,21%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | SINAPI | 2025/09 SEM DESONERAÇÃO | 108,78% | 67,21% | Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2025/09 SEM DESONERAÇÃO | 108,78% | 67,21% | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 16.986,60 | 38,25 % | 21,61 % | 18,53 % | 21,61 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 6.638,29 | R\$ 3.566,15 | R\$ 3.216,01 | R\$ 3.566,15 | R\$ 16.986,60 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 35.857,96 | 15,00 % | 30,00 % | 35,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 5.378,69 | R\$ 10.757,39 | R\$ 12.550,29 | R\$ 7.171,59 | R\$ 35.857,96 |
| 3 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | R\$ 21.496,26 | 100,00 % | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 21.496,26 | | | | R\$ 21.496,26 |
| 4 | COBERTURA | R\$ 153.060,94 | | 40,00 % | 40,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 61.224,38 | R\$ 61.224,38 | R\$ 30.612,18 | R\$ 153.060,94 |
| 5 | PAREDES/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS | R\$ 2.895,21 | | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 2.895,21 | | | R\$ 2.895,21 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 6.249,98 | | 50,00 % | 50,00 % | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 3.124,99 | R\$ 3.124,99 | | R\$ 6.249,98 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 42.985,48 | 20,00 % | 40,00 % | 30,00 % | 10,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 8.597,10 | R\$ 17.194,19 | R\$ 12.895,64 | R\$ 4.298,55 | R\$ 42.985,48 |
| 8 | REVESTIMENTOS | R\$ 10.159,36 | | 60,00 % | 40,00 % | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 6.095,62 | R\$ 4.063,74 | | R\$ 10.159,36 |
| 9 | PISO | R\$ 2.527,00 | | 70,00 % | 30,00 % | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 1.768,90 | R\$ 758,10 | | R\$ 2.527,00 |
| 10 | PINTURA | R\$ 26.267,12 | | | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
| | | | | | R\$ 13.133,56 | R\$ 13.133,56 | R\$ 26.267,12 |
| 11 | ESQUADRIAS | R\$ 31.176,49 | | | 60,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | | | R\$ 18.705,89 | R\$ 12.470,60 | R\$ 31.176,49 |
| 12 | HVAC | R\$ 33.378,30 | 7,22 % | 78,35 % | 14,43 % | | 100,00 % |
| | | | R\$ 2.035,55 | R\$ 27.271,64 | R\$ 4.071,11 | | R\$ 33.378,30 |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 26.775,21 | | | 53,30 % | 46,70 % | 100,00 % |
| | | | | | R\$ 14.271,52 | R\$ 12.503,69 | R\$ 26.775,21 |
| | | R\$ 409.815,91 | R\$ 44.145,89 | R\$ 133.898,47 | R\$ 148.015,23 | R\$ 83.756,32 | |
| | | | R\$ 44.145,89 | R\$ 178.044,36 | R\$ 326.059,59 | R\$ 409.815,91 | R\$ 409.815,91 |