



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DEAM DE ANÁPOLIS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PRÉDIO DA DEAM DE ANÁPOLIS
------------------	----------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	REFORMA DEAM DE ANÁPOLIS	115.262,24	% Período:	38,83%	61,17%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.077,51	% Período:	100,00%											
1.2.	TRANSPORTE	1.669,81	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	SERVIÇOS EM TERRA	57,51	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	2.090,16	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA	990,72	% Período:	80,00%	20,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS	18.149,53	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	187,61	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	2.019,04	% Período:		100,00%										
1.9.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	7.858,65	% Período:	70,00%	30,00%										
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.649,23	% Período:	40,00%	60,00%										
1.11.	ESTRUTURA METÁLICA - PELE DE VIDRO F	11.046,26	% Período:		100,00%										
1.12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	5.562,26	% Período:		100,00%										
1.13.	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.728,49	% Período:	50,00%	50,00%										
1.14.	FERRAGENS	3.515,75	% Período:		100,00%										
1.15.	REVESTIMENTO DE PAREDES	28.833,54	% Período:	30,00%	70,00%										
1.16.	FORROS	443,09	% Período:	10,00%	90,00%										
1.17.	REVESTIMENTO DE PISO	7.019,11	% Período:	20,00%	80,00%										
1.18.	PINTURA	5.911,14	% Período:	20,00%	80,00%										
1.19.	DIVERSOS	589,25	% Período:		100,00%										
1.20.	ADMINISTRAÇÃO	4.863,58	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 115.262,24															
				%:	38,83%	61,17%									
				Repasso:	44.759,38	70.502,86									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	44.759,38	70.502,86									
				%:	38,83%	100,00%									
				Repasso:	44.759,38	115.262,24									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	44.759,38	115.262,24									

ANÁPOLIS/GO

Local

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Gustavo Oliveira Barbosa

CREA/CAU: 1015878482D-GO

ART/RRT: 1020250386077