

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE CONCLUSÃO DOS REMANESCENTES DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS NOS MUNICÍPIOS DE PORANGATU, URUAÇU, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NIQUELÂNDIA E GOIÁS - LOTE 01

SUB NOME: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS - LOTE 01

LOCAL: PORANGATU/GO

Data: 25/10/2024

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	30	30	30	30	TOTAL
		%	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição			
Serviços Preliminares	3.797,85	1,51%	3.797,85 100,00%					3.797,85 1,51%
Transportes	10.134,92	4,04%	4.053,96 40,00%	3.040,48 30,00%	3.040,48 30,00%			10.134,92 4,04%
Instalações Elétricas	21.833,02	8,71%	4.366,60 20,00%	6.549,91 30,00%	10.916,51 50,00%			21.833,02 8,71%
Instalações Hidro-Sanitárias	5.334,44	2,13%	1.600,33 30,00%	2.133,78 40,00%	1.600,33 30,00%			5.334,44 2,13%
Alvenarias e Divisórias	24.889,07	9,93%	9.955,63 40,00%	9.955,63 40,00%	4.977,81 20,00%			24.889,07 9,93%
Esquadrias de Madeiras	8.986,78	3,58%		5.392,07 60,00%	3.594,71 40,00%			8.986,78 3,58%
Vidros	24.601,96	9,81%	7.380,59 30,00%	9.840,78 40,00%	7.380,59 30,00%			24.601,96 9,81%
Revestimento de Paredes	667,73	0,27%		667,73 100,00%				667,73 0,27%
Revestimento de Pisos	10.783,35	4,30%	3.774,17 35,00%	5.391,68 50,00%	1.617,50 15,00%			10.783,35 4,30%
Forros	71,92	0,03%			71,92 100,00%			71,92 0,03%
Ferragens	11.397,03	4,55%	3.419,11 30,00%	4.558,81 40,00%	3.419,11 30,00%			11.397,03 4,55%
Pintura	20.900,64	8,34%		8.360,26 40,00%	12.540,38 60,00%			20.900,64 8,34%
Diversos	17.344,30	6,92%	6.937,72 40,00%	5.203,29 30,00%	5.203,29 30,00%			17.344,30 6,92%
Administração - Mensalistas	66.838,20	26,66%	18.830,26 28,17%	25.403,54 38,01%	22.604,40 33,82%			66.838,20 26,66%
Ferramentas, EPI/PCMAT/PCMSO, Café da Manhã, Refeição e Vale Transporte	23.119,05	9,22%	6.513,30 28,17%	8.786,98 38,01%	7.818,77 33,82%			23.119,05 9,22%
PREÇO ORÇAMENTO COM BDI	250.700,26	100,00%	70.629,51	95.284,94	84.785,81	0,00	0,00	250.700,26
PERCENTUAIS			28,17%	38,01%	33,82%	0,00%	0,00%	
TOTAIS ACUMULADOS			70.629,51	165.914,45	250.700,26	250.700,26	250.700,26	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			28,17%	66,18%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE CONCLUSÃO DOS REMANESCENTES DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS NOS MUNICÍPIOS DE PORANGATU, URUAÇU, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NIQUELÂNDIA E GOIÁS - LOTE 01

SUB NOME: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS - LOTE 01

LOCAL: URUAÇU/GO

Data: 25/10/2024

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	30	30	30	30	TOTAL
		%	1ª Medição	2ª Medição				
Serviços Preliminares	3.797,85	4,00%	3.797,85					3.797,85
			100,00%					4,00%
Transportes	6.441,36	6,78%	3.864,81	2.576,54				6.441,35
			60,00%	40,00%				6,78%
Instalações Elétricas	865,10	0,91%	865,10					865,10
			100,00%					0,91%
Instalações Hidro-Sanitárias	2.416,54	2,54%		2.416,54				2.416,54
				100,00%				2,54%
Alvenarias e Divisórias	31.846,15	33,52%	12.738,46	19.107,69				31.846,15
			40,00%	60,00%				33,52%
Vidros	3.100,29	3,26%	620,06	2.480,23				3.100,29
			20,00%	80,00%				3,26%
Revestimento de Pisos	7.485,83	7,88%	3.742,91	3.742,92				7.485,83
			50,00%	50,00%				7,88%
Ferragens	1.498,46	1,58%	299,69	1.198,77				1.498,46
			20,00%	80,00%				1,58%
Pintura	3.178,90	3,35%	953,67	2.225,23				3.178,90
			30,00%	70,00%				3,35%
Diversos	16.303,21	17,16%	8.151,61	8.151,61				16.303,22
			50,00%	50,00%				17,16%
Administração - Mensalistas	13.010,80	13,69%	5.889,55	7.121,25				13.010,80
			45,27%	54,73%				13,69%
Ferramentas, EPI/PCMAT/PCMSO, Café da Manhã, Refeição e Vale Transporte	4.608,54	4,85%	2.086,13	2.522,41				4.608,54
			45,27%	54,73%				4,85%
Casa de Campo - Esquadrias Metálicas	461,37	0,49%		461,37				461,37
				100,00%				0,49%
PREÇO ORÇAMENTO COM BDI	95.014,40	100,00%	43.009,84	52.004,56	0,00	0,00	0,00	95.014,40
PERCENTUAIS			45,27%	54,73%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAIS ACUMULADOS			43.009,84	95.014,40	95.014,40	95.014,40	95.014,40	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			45,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE CONCLUSÃO DOS REMANESCENTES DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS NOS MUNICÍPIOS DE PORANGATU, URUAÇU, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NIQUELÂNDIA E GOIÁS - LOTE 01

SUB NOME: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS - LOTE 01

LOCAL: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO

Data: 25/10/2024

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	30	30	30	30	TOTAL
		%	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição		
Serviços Preliminares	5.772,19	2,55%	5.772,19 100,00%					5.772,19 2,55%
Transportes	14.220,64	6,28%	4.266,19 30,00%	4.266,19 30,00%	4.266,19 30,00%	1.422,07 10,00%		14.220,64 6,28%
Instalações Elétricas	19.062,04	8,42%	1.906,20 10,00%	5.718,61 30,00%	7.624,82 40,00%	3.812,41 20,00%		19.062,04 8,42%
Instalações Hidro-Sanitárias	7.722,88	3,41%	1.544,58 20,00%	2.316,86 30,00%	2.316,86 30,00%	1.544,58 20,00%		7.722,88 3,41%
Alvenarias e Divisórias	27.803,75	12,28%	5.560,75 20,00%	9.731,31 35,00%	9.731,31 35,00%	2.780,38 10,00%		27.803,75 12,28%
Esquadrias de Madeiras	6.967,87	3,08%		3.483,94 50,00%	3.483,93 50,00%			6.967,87 3,08%
Vidros	23.129,12	10,22%	3.469,36 15,00%	9.251,65 40,00%	9.251,65 40,00%	1.156,46 5,00%		23.129,12 10,22%
Revestimento de Paredes	4.517,53	2,00%		1.807,01 40,00%	2.710,52 60,00%			4.517,53 2,00%
Revestimento de Pisos	15.721,84	6,94%	2.358,28 15,00%	4.716,55 30,00%	4.716,55 30,00%	3.930,46 25,00%		15.721,84 6,94%
Ferragens	7.927,12	3,50%	1.189,06 15,00%	3.170,85 40,00%	3.170,85 40,00%	396,36 5,00%		7.927,12 3,50%
Pintura	8.197,77	3,62%		2.459,33 30,00%	2.459,33 30,00%	3.279,11 40,00%		8.197,77 3,62%
Diversos	19.622,48	8,67%	3.924,50 20,00%	3.924,50 20,00%	3.924,50 20,00%	7.848,98 40,00%		19.622,48 8,67%
Administração - Mensalistas	26.021,60	11,49%	4.193,31 16,11%	7.612,56 29,25%	9.201,51 35,36%	5.014,22 19,27%		26.021,60 11,49%
Ferramentas, EPI/PCMAT/PCMSO, Café da Manhã, Refeição e Vale Transporte	14.277,51	6,31%	2.300,78 16,11%	4.176,85 29,25%	5.048,68 35,36%	2.751,20 19,27%		14.277,51 6,31%
Casa de Apoio - Instalações Elétricas	313,38	0,14%		313,38 100,00%				313,38 0,14%
Casa de Apoio - Instalações Hidro-Sanitárias	48,00	0,02%			48,00 100,00%			48,00 0,02%
Casa de Apoio - Esquadrias de Madeiras	3.413,93	1,51%			2.389,75 70,00%	1.024,18 30,00%		3.413,93 1,51%
Casa de Apoio - Vidros	5.348,95	2,36%			3.209,37 60,00%	2.139,58 40,00%		5.348,95 2,36%
Casa de Apoio - Forros	5.476,40	2,42%		3.285,84 60,00%	2.190,56 40,00%			5.476,40 2,42%
Casa de Apoio - Ferragens	3.850,71	1,70%			2.310,43 60,00%	1.540,28 40,00%		3.850,71 1,70%
Casa de Apoio - Pintura	6.685,94	2,95%			2.005,78 30,00%	4.680,16 70,00%		6.685,94 2,95%
Casa de Apoio - Diversos	307,31	0,14%				307,31 100,00%		307,31 0,14%
PREÇO ORÇAMENTO COM BDI	226.408,96	100,00%	36.485,20	66.235,43	80.060,59	43.627,74	0,00	226.408,96
PERCENTUAIS			16,11%	29,25%	35,36%	19,27%	0,00%	
TOTAIS ACUMULADOS			36.485,20	102.720,63	182.781,22	226.408,96	226.408,96	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			16,11%	45,37%	80,73%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE CONCLUSÃO DOS REMANESCENTES DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS NOS MUNICÍPIOS DE PORANGATU, URUAÇU, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NIQUELÂNDIA E GOIÁS - LOTE 01

SUB NOME: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS - LOTE 01

LOCAL: NIQUELÂNDIA/GO

Data: 25/10/2024

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	30	30	30	30	TOTAL
		%	1ª Medição	2ª Medição				
Serviços Preliminares	3.781,26	6,65%	3.781,26					3.781,26
			100,00%					6,65%
Transportes	8.224,43	14,47%	4.934,66	3.289,77				8.224,43
			60,00%	40,00%				14,47%
Instalações Hidro-Sanitárias	8.819,21	15,51%	5.291,53	3.527,68				8.819,21
			60,00%	40,00%				15,51%
Alvenarias e Divisórias	135,14	0,24%	135,14					135,14
			100,00%					0,24%
Coberturas	147,78	0,26%	147,78					147,78
			100,00%					0,26%
Revestimento de Paredes	706,60	1,24%	211,98	494,62				706,60
			30,00%	70,00%				1,24%
Vidros	338,00	0,59%		338,00				338,00
				100,00%				0,59%
Ferragens	726,09	1,28%		726,09				726,09
				100,00%				1,28%
Pintura	2.907,48	5,11%	1.162,99	1.744,49				2.907,48
			40,00%	60,00%				5,11%
Diversos	13.764,43	24,21%	4.129,33	9.635,10				13.764,43
			30,00%	70,00%				24,21%
Administração - Mensalistas	12.861,20	22,62%	6.436,93	6.424,27				12.861,20
			50,05%	49,95%				22,62%
Ferramentas, EPI/PCMAT/PCMSO, Café da Manhã, Refeição e Vale Transporte	4.439,18	7,81%	2.221,77	2.217,41				4.439,18
			50,05%	49,95%				7,81%
PREÇO ORÇAMENTO COM BDI	56.850,80	100,00%	28.453,37	28.397,43	0,00	0,00	0,00	56.850,80
PERCENTUAIS			50,05%	49,95%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAIS ACUMULADOS			28.453,37	56.850,80	56.850,80	56.850,80	56.850,80	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			50,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE CONCLUSÃO DOS REMANESCENTES DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS NOS MUNICÍPIOS DE PORANGATU, URUAÇU, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NIQUELÂNDIA E GOIÁS - LOTE 01

SUB NOME: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS - LOTE 01

LOCAL: GOIÁS/GO

Data: 25/10/2024

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	30	30	30	30	TOTAL
		%	1ª Medição	2ª Medição				
Serviços Preliminares	4.300,99	3,04%	4.300,99					4.300,99
			100,00%					3,04%
Transportes	5.256,84	3,72%	3.154,10	2.102,74				5.256,84
			60,00%	40,00%				3,72%
Instalações Hidro-Sanitárias	48,00	0,03%		48,00				48,00
				100,00%				0,03%
Alvenarias e Divisórias	13.584,24	9,62%	6.792,12	6.792,12				13.584,24
			50,00%	50,00%				9,62%
Impermeabilização	2.675,93	1,89%		2.675,93				2.675,93
				100,00%				1,89%
Coberturas	8.073,60	5,71%	4.844,16	3.229,44				8.073,60
			60,00%	40,00%				5,71%
Esquadrias de Madeiras	9.863,54	6,98%		9.863,54				9.863,54
				100,00%				6,98%
Esquadrias Metálicas	499,30	0,35%		499,30				499,30
				100,00%				0,35%
Revestimento de Paredes	2.169,52	1,54%	2.169,52					2.169,52
			100,00%					1,54%
Ferragens	2.860,20	2,02%		2.860,20				2.860,20
				100,00%				2,02%
Pintura	10.696,91	7,57%	4.278,76	6.418,15				10.696,91
			40,00%	60,00%				7,57%
Diversos	22.730,02	16,09%	7.955,51	14.774,51				22.730,02
			35,00%	65,00%				16,09%
Administração - Mensalistas	44.558,80	31,54%	18.034,32	26.524,48				44.558,80
			40,47%	59,53%				31,54%
Ferramentas, EPI/PCMAT/PCMSO, Café da Manhã, Refeição e Vale Transporte	13.962,55	9,88%	5.651,08	8.311,47				13.962,55
			40,47%	59,53%				9,88%
PREÇO ORÇAMENTO COM BDI	141.280,44	100,00%	57.180,56	84.099,88	0,00	0,00	0,00	141.280,44
PERCENTUAIS			40,47%	59,53%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS			57.180,56	141.280,44	141.280,44	141.280,44	141.280,44	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			40,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE CONCLUSÃO DOS REMANESCENTES DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS NOS MUNICÍPIOS DE PORANGATU, URUAÇU, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NIQUELÂNDIA E GOIÁS - LOTE 01

SUB NOME: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS - LOTE 01

LOCAL: ADMINISTRAÇÃO - LOTE 02 (URUAÇU/GO)

Data: 25/10/2024

SERVIÇOS	VALOR	Dias:	30	30	30	30	30	TOTAL
		%	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição		
Administração - Mensalistas	108.676,92	100,00%	33.263,67	45.999,18	23.258,53	6.155,53		108.676,91
			30,61%	42,33%	21,40%	5,66%		100,00%
PREÇO ORÇAMENTO COM BDI	108.676,92	100,00%	33.263,67	45.999,18	23.258,53	6.155,53	0,00	108.676,91
PERCENTUAIS			30,61%	42,33%	21,40%	5,66%	0,00%	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS			33.263,67	79.262,85	102.521,38	108.676,91	108.676,91	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			30,61%	72,93%	94,34%	100,00%	100,00%	