

OS PERCENTUAIS APRESENTADOS NO GRÁFICO DE BARRAS REPRESENTAM A EXECUÇÃO FÍSICA DE CADA GRUPO DE EVENTOS EM CADA MÊS
OS PERCENTUAIS DO CAMPO % TOTAL ACUMULADO AO FINAL DA PLANILHA REPRESENTAM A EXECUÇÃO FINANCEIRA

O CRONOGRAMA APRESENTADO É REFERENCIAL, ENTRETANTO DEVE-SE MANTER:
A) O PERCENTUAL MÍNIMO DE 3% DE PARCELA FINAL DO OBJETO A SER PAGO NO ÚLTIMO MÊS
B) O VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO																							
Item	Evento/Serviço	Valor total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	238.109,78	91,8%	3,5%	3,9%	0,8%																	
2	SERVIÇOS EM TERRA	304.600,49	81,0%	19,0%																			
3	FECHAMENTO DO TERRENO	338.507,56	17,1%	37,5%	45,4%																		
4	RESERVATÓRIO	146.148,39													16,3%	83,7%							
5	FUNDAÇÕES	1.292.861,92		24,3%	46,4%	28,9%	0,4%																
6	ESTRUTURA METÁLICA	7.466.241,82			1,1%	23,9%	24,1%	24,3%	15,7%	4,5%	0,2%		0,7%	1,2%	4,3%								
7	ESTRUTURA	1.127.699,80			6,2%	19,6%	23,4%	3,7%	35,8%	11,3%													
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	75.875,26		1,5%	12,8%	15,0%	53,5%			17,2%													
9	COBERTURA (TELHAS, CALHAS, RUFOS)	1.073.293,71								14,3%	12,0%	16,7%	4,6%	3,3%	15,8%	19,2%	14,1%						
10	ALVENARIAS	875.096,03					3,1%	5,6%	17,1%	23,0%	21,3%	22,0%	8,0%										
11	REVESTIMENTO DE PISO	1.541.535,29			3,6%	6,6%	8,8%	5,8%	3,9%	2,7%	8,2%	10,0%	11,3%	1,0%	8,4%	25,0%	4,7%						
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	1.238.494,15					0,3%	4,0%	3,7%	13,7%	15,9%	17,1%	25,3%	5,9%	14,1%								
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	540.035,41		2,5%	10,2%	12,3%	12,7%	11,9%	11,7%	11,3%	8,5%	6,6%	6,4%	2,1%	1,8%	1,7%	0,3%						
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.948.492,80			1,1%	4,5%	5,5%	5,7%	5,5%	5,4%	5,2%	4,7%	4,2%	3,9%	3,0%	25,1%	15,8%	3,9%	3,3%	3,1%			
15	COMBATE A INCÊNDIO	193.677,31			3,8%	11,5%	13,3%	13,8%	13,4%	6,8%	5,5%	5,0%	5,2%	5,0%	5,1%	3,8%	2,5%	2,7%	1,4%	1,2%			
16	GASES MEDICINAIS	502.221,37		10,6%	14,1%	8,6%	8,8%	8,6%	8,8%	8,8%	8,3%	7,6%	7,3%	5,7%	2,7%								
17	ENERGIA SOLAR	583.530,54															100,0%						
18	CLIMATIZAÇÃO	5.656.373,15		0,0%	0,0%	0,5%	2,8%	4,5%	17,8%	14,4%	20,8%	33,3%	1,5%	1,3%	0,7%	0,5%	0,4%	0,6%	1,2%				
19	SUBESTAÇÃO	2.872.693,39		0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,0%						14,5%	7,0%		76,1%					
20	SDAI, CFTV, SPDA, SONORIZAÇÃO	684.943,04		1,5%	4,8%	6,1%	6,3%	6,1%	6,1%	5,7%	5,3%	13,4%	20,2%	14,3%	3,3%	2,4%	2,4%	1,3%	0,7%				
21	ESQUADRIAS E VIDROS	1.110.038,84						0,4%	4,2%	17,1%	3,2%		24,4%	11,3%	8,4%		5,3%		25,7%				
22	FORRO	380.976,03						0,7%	2,0%	8,2%	23,8%	15,4%		41,4%	8,5%								
23	PINTURA	906.792,76						0,6%	2,0%	22,5%	0,1%		6,8%	12,0%	13,5%	17,2%	11,2%	10,3%	3,7%				
24	DRENAGEM IMPLANTAÇÃO	504.256,10			14,5%	14,0%	14,5%	14,0%	14,5%	14,5%	14,0%												
25	ESGOTO IMPLANTAÇÃO	81.200,82	20,0%	80,0%																			
26	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO	917.673,65								13,5%	15,1%		26,5%	39,2%			3,4%		2,3%				
27	LOUÇAS E METAIS E FERRAGENS	355.308,11															63,2%		36,8%				
28	PAISAGISMO	312.068,79																	49,2%	50,8%			
29	DIVERSOS	158.737,38		0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,4%				6,9%	16,5%	14,9%	16,5%	16,0%	24,2%				
30	SERVIÇOS FINAIS	129.683,83																12,8%	70,8%	16,4%			
31	RECEBIMENTO FINAL DE OBRA	1.369.610,97																		100,0%			
OBRA(A)	R\$	35.926.778,51	Valor no Período	209.306,42 jan/26	664.004,41 fev/26	1.015.701,78 mar/26	2.098.428,56 abr/26	2.262.331,57 mai/26	2.603.179,49 jun/26	2.581.069,74 jul/26	2.607.469,48 ago/26	2.693.274,93 set/26	2.636.654,02 out/26	2.238.256,95 nov/26	2.302.430,15 dez/26	2.140.968,27 jan/27	2.242.069,44 fev/27	2.203.155,64 mar/27	2.243.452,01 abr/27	1.745.282,05 mai/27	1.439.743,61 jun/27		
SERVIÇOS INDIRETOS (B)	R\$	2.402.537,12	% Adm	0,58%	1,85%	2,83%	5,84%	6,30%	7,25%	7,18%	7,26%	7,50%	7,34%	6,23%	6,41%	5,96%	6,24%	6,13%	6,24%	4,86%	4,01%		
			Valor Adm	13.996,98	44.404,07	67.923,19	140.328,54	151.289,26	174.082,83	172.604,28	174.369,72	180.107,80	176.321,38	149.679,31	153.970,77	143.173,31	149.934,26	147.331,97	150.026,72	116.712,52	96.280,20		
TOTAL (A+B)	R\$	38.329.315,63	Valor Total no Período	223.303,40	708.408,48	1.083.624,97	2.238.757,10	2.413.620,83	2.777.262,33	2.753.674,02	2.781.839,20	2.873.382,73	2.812.975,40	2.387.936,26	2.456.400,92	2.284.141,57	2.392.003,70	2.350.487,61	2.393.478,73	1.861.994,57	1.536.023,81		
			Valor Total acumulado	223.303,40	931.711,88	2.015.336,85	4.254.093,95	6.667.714,78	9.444.977,11	12.198.651,13	14.980.490,33	17.853.873,06	20.666.848,46	23.054.784,72	25.511.185,64	27.795.327,22	30.187.330,92	32.537.818,52	34.931.297,25	36.793.291,82	38.329.315,63		
			% Total acumulado	1%	2%	5%	11%	17%	25%	32%	39%	47%	54%	60%	67%	73%	79%	85%	91%	96%	100%		

OBS.: Os serviços indiretos serão pagos proporcionalmente à execução dos serviços diretos ao longo da obra. Os serviços considerados como indiretos, aqueles numerados como evento 500 para produção do cronograma e eventograma, são: equipe de administração local, ferramentas elétricas, PGR/PCMSO, consumo de esgoto, consumo de água, consumo de energia, consumo de telefonia, instrumental de topografia, anadaimes, aluguel de casa para alojamento, transporte de entulhos, transporte de materiais, carga e descarga de materiais.