

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>POLÍCIA MILITAR</b><br>DO ESTADO DE GOIÁS | OBRA:      | REFORMA DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR - CALTI/PMGO (SEM DESONERAÇÃO)                                                                                            |
|                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO: | FRENTE 1 - REFORMA DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR DO COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CALTI) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO). |
|                                                                                                                                   | LOCAL:     | RUA 115, Nº 4, SETOR SUL - GOIÂNIA (GO).                                                                                                                              |
|                                                                                                                                   | CLIENTE:   | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS                                                                                                                                    |

|               |                              |       |        |
|---------------|------------------------------|-------|--------|
| DATA :        | 14/10/2026                   | BDI : | 22,47% |
| FONTE         | VERSÃO                       | HORA  | MES    |
| GOINFRA CIVIL | T343 2026/06 SEM DESONERAÇÃO |       |        |
|               |                              |       |        |
|               |                              |       |        |

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | VALOR (R\$)    | MÊS 1         | MÊS 2          | MÊS 3          | Total parcela  |
|------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES                 | R\$ 3.796,39   | 83,74 %       |                | 16,26 %        | 100,00 %       |
|      |                                       |                | R\$ 3.179,10  |                | R\$ 617,29     | R\$ 3.796,39   |
| 1.2  | ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO DA OBRA | R\$ 25.125,68  | 33,33 %       | 33,33 %        | 33,34 %        | 100,00 %       |
|      |                                       |                | R\$ 8.374,39  | R\$ 8.374,39   | R\$ 8.376,90   | R\$ 25.125,68  |
| 1.3  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                 | R\$ 25.287,85  | 80,00 %       | 20,00 %        |                | 100,00 %       |
|      |                                       |                | R\$ 20.230,28 | R\$ 5.057,57   |                | R\$ 25.287,85  |
| 1.4  | PAREDES / DIVISÓRIAS                  | R\$ 4.122,74   |               | 100,00 %       |                | 100,00 %       |
|      |                                       |                |               | R\$ 4.122,74   |                | R\$ 4.122,74   |
| 1.5  | FORRO                                 | R\$ 43.574,91  |               | 70,00 %        | 30,00 %        | 100,00 %       |
|      |                                       |                |               | R\$ 30.502,44  | R\$ 13.072,47  | R\$ 43.574,91  |
| 1.6  | PISO                                  | R\$ 63.787,28  |               | 50,00 %        | 50,00 %        | 100,00 %       |
|      |                                       |                |               | R\$ 31.893,64  | R\$ 31.893,64  | R\$ 63.787,28  |
| 1.7  | PINTURA                               | R\$ 85.402,82  |               | 40,00 %        | 60,00 %        | 100,00 %       |
|      |                                       |                |               | R\$ 34.161,13  | R\$ 51.241,69  | R\$ 85.402,82  |
| 1.8  | ESQUADRIAS                            | R\$ 75.144,18  |               |                | 100,00 %       | 100,00 %       |
|      |                                       |                |               |                | R\$ 75.144,18  | R\$ 75.144,18  |
| 1.9  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | R\$ 47.896,74  |               | 30,00 %        | 70,00 %        | 100,00 %       |
|      |                                       |                |               | R\$ 14.369,02  | R\$ 33.527,72  | R\$ 47.896,74  |
| 1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES               | R\$ 3.518,41   |               |                | 100,00 %       | 100,00 %       |
|      |                                       |                |               |                | R\$ 3.518,41   | R\$ 3.518,41   |
|      |                                       | R\$ 377.657,00 | R\$ 31.783,77 | R\$ 128.480,93 | R\$ 217.392,30 | R\$ 377.657,00 |
|      |                                       |                | R\$ 31.783,77 | R\$ 160.264,70 | R\$ 377.657,00 |                |

Prazo de execução da frente: 3 (três) meses. Prazo contratual: 3 (três) meses, com as duas frentes executadas de forma concomitante.

Linha superior de cada item: percentual da etapa no mês. Linha inferior: valor correspondente. Totais: valor mensal e valor acumulado.

Sérgio Santana dos Santos Duarte – Subten PM  
Engenheiro Civil – CREA 1020334991/D-GO