

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 78

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	
1	CACHOEIRA DOURADA		10,96%																	
		PAVIMENTAÇÃO																		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
			R\$ 1.504.334,40	R\$ 376.083,60	R\$ 376.083,60	R\$ 451.300,32	R\$ 300.866,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	GOUVELÂNDIA		13,39%																	
		PAVIMENTAÇÃO																		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
			R\$ 1.838.448,54	R\$ -	R\$ 459.612,14	R\$ 459.612,14	R\$ 551.534,56	R\$ 367.689,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	INACIOLÂNDIA		10,72%																	
		PAVIMENTAÇÃO																		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
			R\$ 1.471.276,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.819,13	R\$ 367.819,13	R\$ 441.382,96	R\$ 294.255,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	MAURILÂNDIA		13,30%																	
		PAVIMENTAÇÃO																		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
			R\$ 1.825.673,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456.418,40	R\$ 456.418,40	R\$ 547.702,08	R\$ 365.134,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	QUIRINÓPOLIS		22,82%																	
		PAVIMENTAÇÃO																		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
			R\$ 3.133.240,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 783.310,17	R\$ 783.310,17	R\$ 939.972,20	R\$ 626.648,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	SANTA HELENA DE GOIÁS		17,88%																	
		PAVIMENTAÇÃO																		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
			R\$ 2.455.588,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613.897,24	R\$ 613.897,24	R\$ 736.676,69	R\$ 491.117,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	SANTO ANTÔNIO DA BARRA		10,94%																	
		PAVIMENTAÇÃO																		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
			R\$ 1.501.507,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.376,83	R\$ 375.376,83	R\$ 450.452,20	R\$ 300.301,47	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				2,74%	6,89%	15,46%	6,63%	6,21%	5,36%	6,00%	6,54%	6,13%	8,36%	5,71%	11,32%	9,04%	8,10%	6,31%	3,28%	2,19%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				2,74%	8,83%	21,46%	21,67%	27,03%	33,03%	39,57%	45,70%	54,06%	59,77%	71,09%	80,12%	88,22%	94,53%	97,81%	100,00%	
VALOR SIMPLES				R\$ 376.083,60	R\$ 835.695,74	R\$ 910.912,46	R\$ 852.401,44	R\$ 735.508,84	R\$ 824.237,53	R\$ 897.801,35	R\$ 841.957,38	R\$ 1.148.444,88	R\$ 783.310,17	R\$ 1.553.869,44	R\$ 1.240.545,37	R\$ 1.112.053,52	R\$ 866.494,63	R\$ 450.452,20	R\$ 300.301,47	
VALOR ACUMULADO				R\$ 13.730.070,01	R\$ 1.211.779,34	R\$ 2.122.691,79	R\$ 2.975.093,23	R\$ 3.710.602,07	R\$ 4.534.839,60	R\$ 5.432.640,95	R\$ 6.274.598,33	R\$ 7.423.043,22	R\$ 8.206.353,38	R\$ 9.760.222,82	R\$ 11.000.768,20	R\$ 12.112.821,72	R\$ 12.979.316,35	R\$ 13.429.768,54	R\$ 13.730.070,00	