

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 99

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	
1	CAMPESTRE DE GOIÁS	PAVIMENTAÇÃO	18,16%											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO												
		R\$ 1.018.555,87		R\$ 254.638,97	R\$ 254.638,97	R\$ 305.566,76	R\$ 203.711,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	CASTELÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO	27,48%											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO												
		R\$ 1.541.201,74		R\$ -	R\$ 385.300,44	R\$ 385.300,44	R\$ 462.360,52	R\$ 308.240,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	PARANAIGUARA	PAVIMENTAÇÃO	26,84%											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO												
		R\$ 1.505.055,53		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376.263,88	R\$ 376.263,88	R\$ 451.516,66	R\$ 301.011,11	R\$ -	R\$ -	
4	TURVÂNIA	PAVIMENTAÇÃO	27,51%											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO												
		R\$ 1.542.737,92		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385.684,48	R\$ 385.684,48	R\$ 462.821,38	R\$ 308.547,58	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				4,54%	11,41%	12,32%	11,88%	12,21%	6,71%	14,93%	12,25%	8,25%	5,50%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	4,54%	15,95%	28,27%	40,15%	52,36%	59,07%	74,00%	86,24%	94,50%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 254.638,97	R\$ 639.939,40	R\$ 690.867,20	R\$ 666.071,70	R\$ 684.504,23	R\$ 376.263,88	R\$ 837.201,14	R\$ 686.695,59	R\$ 462.821,38	R\$ 308.547,58	
VALOR ACUMULADO				R\$ 5.607.551,06	R\$ 254.638,97	R\$ 894.578,37	R\$ 1.585.445,57	R\$ 2.251.517,26	R\$ 2.936.021,49	R\$ 3.312.285,38	R\$ 4.149.486,51	R\$ 4.836.182,10	R\$ 5.299.003,48	R\$ 5.607.551,06