

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 100																				
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTALS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	
1	CALDAS NOVAS	PAVIMENTAÇÃO	23,95%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 2.552.831,72	R\$ 638.207,93	R\$ 638.207,93	R\$ 765.849,52	R\$ 510.566,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	OURO VERDE DE GOIÁS	PAVIMENTAÇÃO	18,51%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.973.106,52	R\$ -	R\$ 493.276,63	R\$ 493.276,63	R\$ 591.931,96	R\$ 394.621,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	PROFESSOR JAMIL	PAVIMENTAÇÃO	14,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.535.389,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.847,38	R\$ 383.847,38	R\$ 460.616,86	R\$ 307.077,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	SÃO PATRÍCIO	PAVIMENTAÇÃO	9,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.023.158,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.789,67	R\$ 255.789,67	R\$ 306.947,60	R\$ 204.631,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	TAQUARAL DE GOIÁS	PAVIMENTAÇÃO	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.012.450,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.112,64	R\$ 253.112,64	R\$ 303.735,16	R\$ 202.490,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	URUANA	PAVIMENTAÇÃO	9,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.029.354,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.338,65	R\$ 257.338,65	R\$ 308.806,38	R\$ 205.870,92	R\$ -	
7	VILA PROPÍCIO	PAVIMENTAÇÃO	14,36%														25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.530.676,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 382.669,14	R\$ 382.669,14	R\$ 459.202,96	R\$ 306.135,31
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		5,99%	10,62%	11,82%	10,35%	7,30%	6,00%	6,72%	5,76%	4,30%	2,38%	5,26%	4,31%	6,49%	5,52%	4,31%	2,87%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.	100,00%	5,99%	16,61%	28,42%	38,77%	46,07%	52,07%	58,80%	64,56%	68,85%	71,23%	76,49%	80,81%	87,30%	92,82%	97,13%	100,00%			
VALOR SIMPLES		R\$ 638.207,93	R\$ 1.131.484,59	R\$ 1.259.126,15	R\$ 1.102.496,30	R\$ 778.468,68	R\$ 639.637,05	R\$ 716.406,52	R\$ 614.025,50	R\$ 457.744,37	R\$ 253.112,64	R\$ 861.073,81	R\$ 459.828,76	R\$ 691.475,52	R\$ 598.540,06	R\$ 459.202,96	R\$ 306.135,31			
VALOR ACUMULADO		R\$ 638.207,93	R\$ 1.769.692,49	R\$ 3.028.818,64	R\$ 4.131.316,94	R\$ 4.909.785,62	R\$ 5.549.422,67	R\$ 6.265.829,19	R\$ 6.879.854,69	R\$ 7.337.599,06	R\$ 7.590.711,69	R\$ 8.151.785,50	R\$ 8.611.614,27	R\$ 9.303.089,78	R\$ 9.891.629,84	R\$ 10.350.832,80	R\$ 10.656.968,11			