

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO							
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
Projeto do Distrito Agroindustrial de Uruaçu							
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 270.178,80	R\$ 45.029,80	R\$ 45.029,80	R\$ 45.029,80	R\$ 45.029,80	R\$ 45.029,80	R\$ 45.029,80
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 115.419,38	R\$ 19.236,56	R\$ 19.236,56	R\$ 19.236,56	R\$ 19.236,56	R\$ 19.236,56	R\$ 19.236,56
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 40.162,65	R\$ 20.081,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.081,33
	100,00%	50,00%					50,00%
REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 943.510,52	R\$ -	R\$ 314.503,51	R\$ 314.503,51	R\$ 314.503,51	R\$ -	R\$ -
	100,00%		33,33%	33,33%	33,33%		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA	R\$ 7.038.170,30	R\$ -	R\$ 1.759.542,58	R\$ 1.759.542,58	R\$ 1.759.542,58	R\$ 1.759.542,58	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETE	R\$ 367.212,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.606,12	R\$ 183.606,12	R\$ -	R\$ -
	100,00%			50,00%	50,00%		
CASA DE CONTROLE	R\$ 83.887,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.943,55	R\$ 41.943,55	R\$ -
	100,00%				50,00%	50,00%	
TRAVESSIA	R\$ 515.883,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 515.883,88	R\$ -
	100,00%					100,00%	
EMISSÁRIO	R\$ 208.010,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.005,41	R\$ 104.005,41	R\$ -
	100,00%				50,00%	50,00%	
CENTRO DE RESERVAÇÃO	R\$ 1.785.121,15	R\$ -	R\$ 446.280,29	R\$ 446.280,29	R\$ 446.280,29	R\$ 446.280,29	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
CASA DE CLORAÇÃO	R\$ 193.428,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.714,46	R\$ 96.714,46	R\$ -
	100,00%				50,00%	50,00%	
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 513.841,39	R\$ -	R\$ 128.460,35	R\$ 128.460,35	R\$ 128.460,35	R\$ 128.460,35	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
Porcentagem		0,70%	22,47%	23,99%	26,00%	26,15%	0,70%
Valor	R\$ 12.074.827,14	R\$ 84.347,69	R\$ 2.713.053,08	R\$ 2.896.659,20	R\$ 3.139.322,62	R\$ 3.157.096,87	R\$ 84.347,69
Porcentagem Acumulado		0,70%	23,17%	47,16%	73,16%	99,30%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 12.074.827,14	R\$ 84.347,69	R\$ 2.797.400,77	R\$ 5.694.059,96	R\$ 8.833.382,58	R\$ 11.990.479,45	R\$ 12.074.827,14